

VERBALE DELL'INCONTRO A LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA TENUTOSI IL GIORNO 03 LUGLIO 2013 FRA LA SOCIETA' RFI E LE OO.SS. FILT-FIT-UILT-UGL-FAST DELLA REGIONE CAMPANIA CONGIUNTAMENTE ALLA RSU N. 20 INFRASTRUTTURA NAPOLI

Sono presenti:

per la Società: Gallini – DTP Napoli; De Micco – Personale e Organizzazione NA-RC

per le OO.SS. i sigg. Taddeo (FILT); La Rocca, Solombrino, Garofalo (FIT); Sanità (UILT); D'Aloia (UGL); Vecchione (FAST)


per la RSU i rappresentanti indicati all'allegato A

Le Parti si sono incontrate in riferimento a quanto convenuto nel verbale del 20 giugno u.s.

In coerenza con quanto stabilito nel verbale del 21 maggio ²⁰¹² al punto 2.4, la Società dettaglia il numero delle lavorazioni notturne pianificate per il trimestre luglio – settembre 2013 per ciascun CdL della DTP di Napoli e la cui documentazione sarà trasmessa in allegato al presente verbale.

In relazione alle tematiche ancora in pendenza del verbale del 20 giugno u.s. le Parti convengono di rivedersi in un apposito incontro che si terrà il giorno **16 luglio** alle ore **10.00** presso la sala riunioni **A** della DTP di Napoli, nel corso del quale saranno affrontate anche le problematiche evidenziate dalle OOSS RSU durante l'odierno incontro/ES. Mancata esposizione turni nei termini previsti, variazioni delle notti programmate durante la giornata della prevista effettivezione, loggiate

PER LA SOCIETA'



PER LE OO.SS.

FILT CGIL

FIT CISL


UILTRASPORTI

UGL TRASPORTI


FAST FERROVIE



PER LA RSU N.20



COGNOME	NOME	MATRICOLA	IMPIANTO DI APPARTENENZA (specificare chiaramente)	RICHIESTA DI PERMESSO		Firma dei partecipanti
				retribuito	non retribuito	
ABBATE	PASQUALE	919151	Telecomunicazioni Zona 2 Napoli			
ACCARDO	ROSARIO	834924	Reparto Sede Opere d'Arte, Fabbricati, Impianti Speciali NA			
ALBANO	PATRIZIO	918758	Impianti di Segnalamento Zona Napoli Centrale	SI		Albano
BARONE	FELICE	918892	Impianti di Segnalamento Zona Nocera Inferiore	SI		Barone
BERNARDO	ANTONIO	839393	Tronco Lavori Telesse			
BRONZO	VINCENZO	851180	Impianti di Segnalamento Zona Telesse			
CERBONE	GIUSEPPE	890954	Diagnostica NA			
CIGNI	MARIANO	850620	Nucleo Mezzi <input type="checkbox"/> Opera NA			
DE MASI	LORENZO	898223	Trazione Elettrica Zona Minturno			
DE SIO	MASSIMILIANO	921413	Impianti di Segnalamento Zona Salerno			
DI SOMMA	PASQUALE	918911	Tronco Lavori Nocera Inferiore			
ESPOSITO	PAOLO	918134	Telecomunicazioni Zona SCC Napoli			
FICO	GENNARO	918156	Trazione Elettrica Zona Napoli Centrale		NO	
FORDELLONE	CORRADO	898010	Impianti di Segnalamento Zona Rocca D'Evandro	SI		
MAININI	VINCENZO	896977	Reparto Pianificazione Programmazione e Controllo UT Caserta			
MARINO	GIORGIO	855236	Squadra Ponti, Opere Metalliche NA			
MOCCIA	MARIANO	921404	REPARTO COORDINAMENTO ESERCIZIO INFRASTRUTTURE NA	SI		
NUNZIATO	CARMINE	852369	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata			
PAGLIARA	ANTONIO	921386	Trazione Elettrica Zona Cancellone	SI		
PENNUCCI	NICOLA	853718	Tronco Lavori Avellino			
QUATTROCCHI	CINZIA	921306	CENTRO OPERATIVO ESERCIZIO RETE NAPOLI			
RUSO	CARMINE	921389	Tronco Lavori Napoli Centrale			
SALVI	FRANCESCO	905429	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata			
SCOGNAMIGLIO	RAFFAELE	903136	Reparto Logistica NA			
TORTORIELLO	MICHELE	903046	Tronco Lavori Baragiano			



PIANO ATTIVITA' DTP NAPOLI

UNITA' TERRITORIALE

NAPOLI NODO

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note		
						luglio					agosto				settembre					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39	
	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatoi	Roma - Napoli (AV/AC)	Bv. Roma Sud	NAM1LV24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
NAM1IS24				N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
NAM1TE24				N	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg		
Interr. P/D				N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
0512A2013-I002	Varo/rimozione deviatoi	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAM1LV03	N										2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		
				NAM1IS03	N											2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	
				NAM1TE03	N												2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
				Interr. Bin. Staz.	N												3	3	3	3
1637-S01-RE-F01	Velocizzazione itinerari binari 17 (arrivi) e 18 (partenze) a Napoli C.le e banalizzazione binari stazione elementare AV di Napoli C.le (16 a 19)	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAM1LV03	N										3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg		
				NAM1IS03	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
				NAM1TE03	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
				Interr. Bin. Staz.	N												5	5	5	5
0512A2013-I008	Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti	Roma - Napoli (AV/AC)	Pj Gricignano - Bv. Casoria	NAM1IS24	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
				NAM1TE24	N	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg			1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	5	
	Rinnovo/eliminazione deviatoi	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	NAM1LV06	N										2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		
				NAM1IS05	N											2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	
				NAM1TE05	N												2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
				Interr. P/D	N												3	3	3	3
	Rinnovo/eliminazione deviatoi	Roma- Napoli	Minturno,Falciano	NAM1LV08	N										2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		
				NAM1IS06	N											2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	
				NAM1TE07	N												2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
				Interr. P/D	N												3	3	3	3
	Rinnovo/eliminazione deviatoi	Roma- Napoli	S.Marcellino	NAM1LV07	N										2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		
				NAM1IS05	N											2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	
				NAM1TE06	N												2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
				Interr. P/D	N												3	3	3	3
	Sicurezza e miglioramento Galleria Flegrea	Roma- Napoli	Galleria metropolitana	NAM1LV05	N										2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		
				NAM1TE04	N												1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg
				Interr. P/D	N												3	3	3	3

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	luglio					agosto					settembre				lugli	agosto	sett	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.		
		Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatoi Bv. Roma Sud																	70
	NAMILV24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
	NAM1IS24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20		
	NAM1TE24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16		
Varo/rimozione deviatoi Napoli C.le																			48
	NAMILV03										6	6	6	6			24		
	NAM1IS03										2	2	2	2			8		
	NAM1TE03										4	4	4	4			16		
Velocizzazione itinerari binari 17 (arrivi) e 18 (partenze) a Napoli C.le e banalizzazione binari stazione elementare AV di Napoli C.le (16 a 19)																			140
	NAMILV03										15	15	15	15			60		
	NAM1IS03										10	10	10	10			40		
	NAM1TE03										10	10	10	10			40		
0512A2013-I008 - Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti tratta PJ Gricignano - Bv. Casoria																	50	60	60
	NAM1IS24	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5	25	10	20		
	NAM1TE24	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	20	8	16		
Rinnovo/eliminazione deviatoi Frattamaggiore, Aversa																			48
	NAMILV06										6	6	6	6			24		
	NAM1IS05										2	2	2	2			8		
	NAM1TE05										4	4	4	4			16		
Rinnovo/eliminazione deviatoi Minturno,Falciano																			48
	NAMILV08										6	6	6	6			24		
	NAM1IS06										2	2	2	2			8		
	NAM1TE07										4	4	4	4			16		
Rinnovo/eliminazione deviatoi S.Marcellino																			48
	NAMILV07										6	6	6	6			24		
	NAM1IS05										2	2	2	2			8		
	NAM1TE06										4	4	4	4			16		
Sicurezza e miglioramento Galleria Flegrea																			36
	NAMILV05										6	6	6	6			24		
	NAM1TE04										3	3	3	3			12		

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	luglio					agosto					settembre				lugli	agost	sett
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte														687	557	700	
	NAM1IS01																	
	NAM1IS02	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
	NAM1IS03	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	80	80	
	NAM1IS04	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	45	36	48	
	NAM1IS05	9	9	9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	45	36	64	
	NAM1IS06	9	9	9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	45	36	64	
	NAM1IS24	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	10	9	12	
	NAM1LV02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
	NAM1LV03	4	4	4	4	4	4	4	4	8	12	8	12	8	20	20	40	
	NAM1LV05	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	20	16	8	
	NAM1LV06	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	20	16	36	
	NAM1LV07	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	20	16	36	
	NAM1LV08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	20	16	36	
	NAM1LV24	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
	NAM1TE01		6		6		6		6		6		6		12	12	12	
	NAM1TE03	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16	
	NAM1TE04	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36	
	NAM1TE05	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36	
	NAM1TE06	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36	
NAM1TE07	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36		
NAM1TE24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16		

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	luglio					agosto					settembre				lugli	agos	sett	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.		
Impegno medio notti per agente	NAMIIS01	Zona IS Scalo M/M	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	NAMIIS02	Zona IS Cancello	Tot. notti	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,9	2,3	2,3	
	NAMIIS03	Zona IS Napoli C.le	Tot. notti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	32	32	32	100	80	128	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5	1,5	1,5	4,5	3,6	5,8	
	NAMIIS04	Zona IS Campi Flegrei	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	45	36	48	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,7	1,7	1,7	6,4	5,1	6,9	
	NAMIIS05	Zona IS Aversa	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	20	20	20	20	45	36	80	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,4	1,4	1,4	1,4	3,2	2,6	5,7	
	NAMIIS06	Zona IS Villa Literno	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	18	18	18	18	45	36	72	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,3	1,3	1,3	1,3	3,2	2,6	5,1	
	NAMIIS24	Zona IS Afragola	Tot. notti	12	12	12	12	12	12	7	7	13	13	13	13	60	39	52	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,8	0,8	1,4	1,4	1,4	1,4	6,7	4,3	5,8	
	NAMILV02	Tronco LV Cancello	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,9	1,5	1,5	
	NAMILV03	Tronco LV Napoli C.le	Tot. notti	4	4	4	4	4	4	4	4	8	33	29	33	29	20	20	124
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	2,1	1,8	2,1	1,8	1,3	1,3	7,8
	NAMILV05	Tronco LV Campi Flegrei	Tot. Notti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	20	16	32
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	1,7	1,3	2,7	
	NAMILV06	Tronco LV Aversa	Tot. notti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15	15	15	15	20	16	60
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,5	5,5	
	NAMILV07	Tronco LV Villa Literno	Tot. notti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15	15	15	15	20	16	60
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,8	1,5	5,5	
	NAMILV08	Tronco LV Minturno	Tot. notti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15	15	15	15	20	16	60
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,9	1,9	1,9	1,9	2,5	2,0	7,5	
	NAMILV24	Tronco LV Afragola	Tot. notti	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	65	52	52	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	7,2	5,8	5,8	
	NAMIITE01	Zona TE Cancello	Tot. notti		6		6		6		6		6		6	12	12	12	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	1,3	1,3	1,3	
NAMIITE03	Zona TE Napoli C.le	Tot. notti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18	18	18	18	20	16	72	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,1	5,1	
NAMIITE04	Zona TE Campi Flegrei	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	45	36	48	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	4,1	3,3	4,4		
NAMIITE05	Zona TE Aversa	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	45	36	52	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	3,8	3,0	4,3		
NAMIITE06	Zona TE Villa Literno	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	45	36	52	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	1,6	1,6	1,6	5,6	4,5	6,5	
NAMIITE07	Zona TE Minturno	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	45	36	52	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	4,5	3,6	5,2	
NAMIITE24	Zona TE Afragola	Tot. notti	12	12	12	12	12	12	8	8	12	12	12	12	60	40	48		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5	5,0	6,0		

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana																
						luglio					agosto				settembre							
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
NAM1IS03	Zona IS Napoli Cle	Varo/simolazione deviatori	Nodo di Napoli	Napoli Cle	N											2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg			
		Velocizzazione itin. bin. 17 (arr.) e 18 (part.) a Napoli Cle e banalizzazione bin. staz. elem. AV (16 a 19)			N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12			
NAM1IS05	Zona IS Aversa	Rinnovo/eliminazione deviatori	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	N										2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg				
		Rinnovo/eliminazione deviatori	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	s.Marcellino	N										2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	20	20	20	20	20			
NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Rinnovo/eliminazione deviatori	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno,Falciano	N																	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg	4 x 4gg				
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	16	16	16	16	16				
NAM1IS24	Zona IS Afragola	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatori	Roma - Napoli (AV/AC)	Bv. Roma Sud	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		Rinnovo/posa cavi e cementificazione caridotti		PJ Gracignano - Bv. Casoria	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	12	12	12	12	12	12	12	7	7	13	13	13	13	13	13			

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						luglio					agosto				settembre					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg		3 x 2gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0		
NAM1TE03	Zona TE Napoli Cle	Varo/rimozione deviatori	Nodo di Napoli	Napoli Cle	N										2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg		
		Velocizzazione itin. bin. 17 (arr.) e 18 (part.) a Napoli Cle e banalizzazione bin. staz. elem. AV (16 a 19)			N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18	18	18	18
NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Sicurezza e miglioramento Galleria Flegrea													1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg	1 x 3gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte													3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12		
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Rinnovo/eliminazione deviatori	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore, Aversa	N										2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13		
NAM1TE06	Zona TE Villa Literno	Rinnovo/eliminazione deviatori	Roma-Napoli	s.Marcellino											2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13		
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Rinnovo/eliminazione deviatori	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno, Falciano	N										2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)	N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13		
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Progetto collegamento Nord-Sud - Varo Deviatori	Roma - Napoli (AV/AC)	Br. Roma Sud	N	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg		
		Rinnovo/posa cavi e cementificazione cavidotti			N	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg				1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)	N	19	19	19	19	19	19	19	14	14	19	19	19	19	19	19		

PIANO ATTIVITA' DTP
NAPOLI

UNITA' TERRITORIALE NORD EST

CASERTA

Attività UT Nord Est Caserta - III Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													Note		
						Luglio					Agosto				Settembre						
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
512	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	NAM3TE16	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5			
	Lavori di tele-gestione e telediagnostica ambito UTNE Caserta	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA-MIGNANO M.	NAM3IS22	D	2 x 5gg	2 x 5gg														
				NAM3IS20	D			2 x 5gg	2 x 5gg												
				NAM3IS23	D					2 x 5gg	2 x 5gg										
				Interr. P/D	D	5	5	5	5	5	5										
512	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	NAM3LV04	N	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg				4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg			
				NAM3IS22	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
				NAM3TE08	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5				5	5	5	5			
610	Rinnovo tre deviatori 4A, 9A e 11B in stazione di VAIRANO (CM)	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	NAM3LV23	N												2 x 5gg	2 x 5gg			
				NAM3IS20	N													1 x 5gg	1 x 5gg		
				NAM3TE16	N													1 x 5gg	1 x 5gg		
				Interr. P/D	N													5	5		
512	Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	NAM3LV23	N	2 x 5gg	2 x 5gg														
				NAM3IS20	N	1 x 5gg	1 x 5gg														
				NAM3TE16	N	1 x 5gg	1 x 5gg														
				Interr. P/D	N	5	5														
610	Rinnovo 4+2 deviatori in stazione di CASERTA (CM): 18a, 106a, 6b/5, 4b/3; 12A/13B-29B/30A	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				2 x 5gg	2 x 5gg					
				NAM3IS23	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				1 x 5gg	1 x 5gg					
				NAM3TE02	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				1 x 5gg	1 x 5gg					
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5				5	5					
	Messa in sicurezza scarpata Km.180+350 B/D	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-TEANO	NAM3LV23	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
				NAM3TE16	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
				Interr. P/D	D	5	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5			

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Luglio					Agosto				Settembre				
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	N	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg				4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	
		Realizzazione cunette e cunettoni-Bonifica ordigni bellici	Roma Napoli (via Cassino)	CASSINO-TEANO	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg								
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	4 x 1gg	2 x 1gg				2 x 1gg	2 x 1gg	4 x 1gg		2 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	22	22	20	22	24	22	0	0	2	22	24	20	22	
NAM3LV22	Tronco LV Capua	Rinnovo 4+2 deviativi in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;12A/13B-	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				2 x 5gg	2 x 5gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	4 x 1gg	2 x 1gg				2 x 1gg	2 x 1gg	4 x 1gg		2 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	12	10	12	14	12	0	0	2	12	14	0	2	
NAM3LV23	Tronco LV Vairano	Rinnovo tre deviativi 4A, 9A e 11B in stazione di VAIRANO(CM)	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	N												2 x 5gg	2 x 5gg	
		Rinnovo due deviativi 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N	2 x 5gg	2 x 5gg												
		Messa in sicurezza scarpata Km.180+350 B/D	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-TEANO	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
		STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	Roma Napoli (via Cassino)	PIGNATARO	N										1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg			2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg		2 x 1gg	2 x 1gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	12	0	2	2	2	0	0	2	2	2	10	12			
NAM3LV16	Tronco LV Telesse	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo, Paduli)	N				3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg				3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
		Risanamento massiciata galleria Colle Limata	Aversa-Foggia	TELESE	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 3gg		4 x 4gg		3 x 3gg	3 x 4gg			3 x 4gg		3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	24	12	28	15	24	27	0	0	27	15	27	27	27	
NAM3LV18	Tronco LV Benevento	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo, Paduli)	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg		3 x 4gg			3 x 4gg			3 x 4gg				3 x 4gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	27	15	27	0	0	12	0	0	12	0	0	0	12	
NAM3LV21	Tronco LV Savignano	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg			1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 4gg			3 x 4gg				3 x 4gg		3 x 4gg		3 x 4gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	4	16	4	4	16	4	0	0	4	16	4	16	4	
NAM3TE02	Zona TE Caserta	Rinnovo 4+2 deviativi in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;12A/13B-	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				1 x 5gg	1 x 5gg			
		TVCC AV/AC	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N-PJ GRICIGNANO	N												2 x 3gg	2 x 3gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	11	11	5	11	11	11	0	0	6	11	11	6	6	
NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-MIGNANO	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Realizzazione cunette e cunettoni-Bonifica ordigni bellici	Roma Napoli (via Cassino)	CASSINO-TEANO	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg								
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 1gg	3 x 1gg		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg			3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	13	13	10	13	13	13	0	0	3	13	13	10	10	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Luglio					Agosto				Settembre				
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
NAM3TE16	Zona TE Vairano	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Rinnovo tre deviatori 4A, 9A e 11B in stazione di VAIRANO(CM)	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	N												1 x 5gg	1 x 5gg	
		Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Messa in sicurezza scarpata Km.180+350 B/D	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-TEANO	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		STAZIONE DI PIGNATARO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO	Roma Napoli (via Cassino)	PIGNATARO	N										2 x 2gg		2 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	15	15	10	10	10	10	0	0	10	10	15	15
NAM3TE15	Zona TE Telese	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI	Aversa-Foggia	STAZIONI VARIE (Pianerottolo, Paduli;	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
		Risanamento massicciata galleria Colle Limata	Aversa-Foggia	TELESE	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	24	24	24	16	16	16	0	0	16	16	16	16
NAM3TE18	Zona TE Savignano	Raddoppio Cervaro-Bovino	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg			2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Luglio					Agosto				Settembre				Lug.	Ago.	Set.			
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.			
Impegno personale n° totale agenti per notturni per settimana e per mese LINEA CASERTA-CASSINO	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA																	50	20	40
	NAM3TE16	10	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	50	20	40			
	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-MIGNANO																	200	40	160
	NAM3LV04	20	20	20	20	20	20				20	20	20	20	100	20	80			
	NAM3IS22	10	10	10	10	10	10				10	10	10	10	50	10	40			
	NAM3TE08	10	10	10	10	10	10				10	10	10	10	50	10	40			
	Rinnovo tre deviatori 4A, 9A e 11B in stazione di VAIRANO(CM)																			40
	NAM3LV23												10	10			20			
	NAM3IS20												5	5			10			
	NAM3TE16												5	5			10			
	Rinnovo due deviatori 1a e 2a in stazione di SPARANISE (MSA)																	40		
	NAM3LV23	10	10												20					
	NAM3IS20	5	5												10					
	NAM3TE16	5	5												10					
Rinnovo 4+2 deviatori in stazione di CASERTA(CM):18a, 106a, 6b/5, 4b/3;12A/13B-29B/30A																	100	20	40	
NAM3LV22	10	10	10	10	10	10				10	10			50	10	20				
NAM3IS23	5	5	5	5	5	5				5	5			25	5	10				
NAM3TE02	5	5	5	5	5	5				5	5			25	5	10				
Impegno personale n° totale agenti per notturni per settimana e per mese LINEA AV/AC	MANUTENZIONE PREVENTIVA BTS SU N.25 SITI																	78	24	60
	NAM3IS22	5	3												8					
	NAM3IS20		2	5	3										10					
	TVCC AV/AC																	60	24	60
NAM3TE02												6	6			12				
Impegno personale n° totale agenti per notturni per settimana e per mese LINEA CASERTA-FOGGIA	Raddoppio Cervaro-Bovino																	60	24	48
	NAM3LV21	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	20	8	16			
	NAM3TE18	8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	40	16	32			
	DOWN SIZING: VARIE STAZIONI																	175	70	140
	NAM3LV18	15	15	15											45					
	NAM3LV16				15	15	15			15	15	15	15	15	30	30	60			
	NAM3IS15				10	10	10			10	10	10	10	10	20	20	40			
	NAM3IS17	10	10	10											30					
	NAM3TE15	10	10	10	10	10	10			10	10	10	10	10	50	20	40			
	Risanamento massicciata galleria Colle Limata																	60		
	NAM3LV16	12	12	12											36					
NAM3TE15	8	8	8											24						

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese Linea CASERTA-CASSINO Linea CASERTA-FOGGIA Linea AV/AC	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte													274	128	212	
	NAM3IS20	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	30	12	24
	NAM3IS22	3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	15	6	12
	NAM3IS23	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	30	12	24
	NAM3IS15	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	4	20	8	16
	NAM3IS17																
	NAM3LV04	2	2		2	4	2			2	2	4		2	10	4	8
	NAM3LV22	2	2		2	4	2			2	2	4		2	10	4	8
	NAM3LV23	2	2		2	2	2			2	2	2		2	8	4	6
	NAM3LV16	12		16		9	12			12		12	12	12	37	24	36
	NAM3LV18	12		12			12			12				12	24	24	12
	NAM3LV21		12			12					12		12		24		24
	NAM3TE02	6	6		6	6	6			6	6	6			24	12	12
	NAM3TE08	3	3		3	3	3			3	3	3			12	6	6
	NAM3TE16																
	NAM3TE15	6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	30	12	24

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

Impegno medio notti per agente	NAM3IS20	Zona IS Vairano	Tot. notti	11	13	11	9	6	6			6	6	6	11	11	50	12	34
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	3,1	0,8	2,1
	NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	Tot. notti	18	16	13	13	13	13			3	13	13	13	13	73	16	52
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	5,6	1,2	4,0
	NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	Tot. notti	11	11	11	11	11	11			6	11	11	6	6	55	17	34
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5	4,2	1,3	2,6
	NAM3IS15	Zona IS Telese	Tot. notti	4	4	4	14	14	14			14	14	14	14	14	40	28	56
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,4	0,4	0,4	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3,6	2,5	5,1
	NAM3IS17	Zona IS Benevento	Tot. notti	10	10	10											30		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
	NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	Tot. notti	22	22	20	22	24	22			2	22	24	20	22	110	24	88
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,6	1,6	1,4	1,6	1,7	1,6	0,0	0,0	0,1	1,6	1,7	1,4	1,6	7,9	1,7	6,3
	NAM3LV22	Tronco LV Capua	Tot. notti	12	12	10	12	14	12			2	12	14		2	60	14	28
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8	0,0	0,0	0,1	0,8	0,9	0,0	0,1	3,8	0,9	1,8
	NAM3LV23	NAM3LV23	Tot. notti	12	12		2	2	2			2	2	2	10	12	28	4	26
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,8	1,9	0,3	1,7
	NAM3LV16	Tronco LV Telese	Tot. notti	24	12	28	15	24	27			27	15	27	27	27	103	54	96
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	2,2	1,1	2,5	1,4	2,2	2,5	0,0	0,0	2,5	1,4	2,5	2,5	2,5	9,4	4,9	8,7
	NAM3LV18	Tronco LV Benevento	Tot. notti	27	15	27			12			12				12	69	24	12
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	4,9	1,7	0,9
NAM3LV21	Tronco LV Savignano	Tot. notti	4	16	4	4	16	4			4	16	4	16	4	44	8	40	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	2,7	0,7	0,7	2,7	0,7	0,0	0,0	0,7	2,7	0,7	2,7	0,7	7,3	1,3	6,7	
NAM3TE02	NAM3TE02	Tot. notti	11	11	5	11	11	11			6	11	11	6	6	49	17	34	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,1	0,5	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,6	1,1	1,1	0,6	0,6	4,9	1,7	3,4	
NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	Tot. notti	13	13	10	13	13	13			3	13	13	10	10	62	16	46	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,2	1,2	0,9	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,3	1,2	1,2	0,9	0,9	5,6	1,5	4,2	
NAM3TE16	Zona TE Vairano	Tot. notti	15	15	10	10	10	10			10	10	10	15	15	60	20	50	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	4,6	1,5	3,8	
NAM3TE15	Zona TE Telese	Tot. notti	24	24	24	16	16	16			16	16	16	16	16	104	32	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	2,0	2,0	2,0	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	8,7	2,7	5,3	
NAM3TE18	Zona TE Savignano	Tot. notti	8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	40	16	32	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3,6	1,5	2,9	

PIANO ATTIVITA' DTP NAPOLI

UNITA' TERRITORIALE SUD EST

SALERNO

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Luglio					Agosto					settembre				luglio	Agosto	settembre		
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.			
		ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le																	65	15
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese	NAM1TE09	15	15	10	10	15	15				15	15	15	15	65	15	60			
	Lavori di risanamento massicciata e rinnovamento binari ambito Bivio S.Lucia																	40		
	NAM1LV11			15	15										30					
	NAM1TE09			5	5										10					
	Lavori di messa in sicurezza Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massicciata e rinnovamento binari tratti galleria S.lucia																	155	35	115
	NAM1LV13	15	15	10	10	15	15				15	15	15	5	65	15	50			
	NAM1TE12	10	10	10	10	10	10				10	10	10	10	50	10	40			
	NAM1TE14	10	10	5	5	10	10				10	5	5	5	40	10	25			
	Lavori di modifica TE binari scalo stazione Salerno per attivazione metropolitana																	25	5	
	NAM2TE11	5	5	5	5	5	5								25	5				
	Lavori di molatura rotaie con treno molatore																	50	10	40
	NAM2LV12	10	10	10	10	10	10				10	10	10	10	50	10	40			
	livellamento binari con cantiere meccanizzato																	30	6	24
	NAM2LV15	6	6	6							6	6			18		12			
	NAM2LV14				6	6	6						6	6	12	6	12			

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2013

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Luglio					Agosto					settembre				luglio	Agosto	settembre
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.	

NAM1IS09	Tot. notti																	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
NAM1IS10	Tot. notti																	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
NAM1IS12	Tot. notti																	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
NAM1IS13	Tot. notti																	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
NAM1IS21	Tot. notti																	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
NAM1LV10	Tot. notti																	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
NAM1LV11	Tot. notti			15	15										30,00			
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,33			
NAM1LV12	Tot. notti	10	10	10	10	10	10				10	10	10	10	50,00	10,00	40,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	4,55	0,91	3,64	
NAM1LV13	Tot. notti	15	15	10	10	15	15				15	15	15	5	65,00	15,00	50,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,5	6,50	1,50	5,00	
NAM1LV14	Tot. notti				6	6	6						6	6	12,00	6,00	12,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	1,09	0,55	1,09	
NAM1LV15	Tot. notti	6	6	6							6	6			18,00		12,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	1,64		1,09	
NAM1TE09	Tot. notti	15	15	15	15	15	15				15	15	15	15	75,00	15,00	60,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	5,77	1,15	4,62	
NAM1TE11	Tot. notti	5	5	5	5	5				6	6	6	6	6	25,00	6,00	24,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,13	0,75	3,00	
NAM1TE12	Tot. notti	10	10	10	10	10	10				10	10	10	10	50,00	10,00	40,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	6,25	1,25	5,00	
NAM1TE14	Tot. notti	10	10	5	5	10	10				10	5	5	5	40,00	10,00	25,00	
izzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,1	1,1	0,6	0,6	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,6	0,6	0,6	4,44	1,11	2,78	

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Luglio					agosto					Settembre				
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
NAM1LV10	Tronco LV Torre C.le	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		lavori di risanamento massicciata e rinnovamento binari ambito Bivio S.Lucia	Napoli-Battipaglia	Nocera Inf. - Salerno	N		3 x 5gg	3 x 5gg												
NAM1LV11	Tronco LV Nocera Inf.	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lavori di molatura rotaie con treno molatore	LMV	PC Vesuvio-Bivio Sarno - B.S.Lucia	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
NAM1LV12	Tronco LV Sarno	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	10	10	10	10	10	0	0	0	10	10	10	10		
		Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massicciata e	Napoli-Battipaglia	Biavio Santa Lucia-Salerno	N	3 x 5gg	3 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg				3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	1 x 5gg		
NAM1LV13	Tronco LV Salerno	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	15	15	15	10	15	15	0	0	0	15	15	15	5		
		livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	Battipaglia - Buccino		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg							2 x 3gg	2 x 3gg				
NAM1LV14	Tronco LV Battipaglia	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	6	6			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
NAM2LV15	Tronco LV Baragiano	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	Buccino - Potenza					2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg						2 x 3gg	2 x 3gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0		

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2013

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Luglio					agosto					Settembre			
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	

NAM1TE09	Zona TE Torre C.Le	ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-San Giovanni Barra	N	3 x 5gg	3 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg					3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
		lavori di risanamento massiciata e rinnovamento binari ambito Bivio S.Lucia	Napoli-Battipaglia	Noceca Inf. - Salerno	N			1 x 5gg	1 x 5gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
NAM1TE11	Zona TE Samo	Manutenzione TE ordinaria e straordinaria tratta PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia	LMV	PC Vesuvio-Bivio Santa Lucia	N															
		Lavori di modifica TE binari scalo stazione Salerno per attivazione metropolitana	Napoli-Battipaglia	Stazione Salerno	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N									3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	15	15	15	15	15	15	0	0	0	15	15	15	15	
NAM1TE12	Zona TE Salerno	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massiciata e	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	5	5	5	5	5	0	0	0	6	6	6	6	6	
NAM1TE14	Zona TE Baragiano	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massiciata e	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	N	2 x 5gg	2 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					2 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	10	10	10	10	10	10	0	0	0	10	10	10	10	

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2013

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note		
						Luglio					Agosto				Settembre					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39	
	ACCORDO QUADRO TE Rinnovo della linea di contatto tra S.Giovanni Barra - Torre C.Le	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-San Giovanni Barra	NAM2TE09	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg					3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg		
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5					5	5	5		
	Lavori di messa in sicurezza Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massciata e rinnovamento binari tratti galleria S.Lucia	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	NAM2LV13	N	3 x 5gg	3 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
NAM2TE12				N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
NAM2TE09				N			1 x 5gg	1 x 5gg												
NAM2LV11				N			3 x 5gg	3 x 5gg												
NAM2TE14				N	2 x 5gg	2 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg							2 x 5gg	2 x 5gg	1 x 5gg	
Interr. P/D				N	5	5	5	5	5	5							5	5	5	
	Lavori di modifica TE binari scalo stazione Salerno per attivazione metropolitana	Napoli-Battipaglia	Stazione di Salerno	NAM2TE11	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg									
Interr. binari scalo				N	5	5	5	5	5	5										
	Lavori di molatura rotaie con treno molatore	Linea a Monte del Vesuvio	P.C. Vesuvio-B.Sarno-B.S.Lucia	NAM2LV12	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
NAM2TE11				N																
Interr. P/D				N	5	5	5	5	5	5						5	5	5		
	livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	Battipaglia - Potenza	NAM2LV14	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg							2 x 3gg	2 x 3gg				
NAM2LV15				N				2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg							2 x 3gg	2 x 3gg		
Interr. binario unico				N	3	3	3	3	3	3						3	3	3	3	