

VERBALE DELL'INCONTRO A LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA TENUTOSI IL GIORNO 26 MARZO 2014 FRA LA SOCIETA' RFI E LE OO.SS. FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA DELLA REGIONE CAMPANIA CONGIUNTAMENTE ALLA RSU N. 20 INFRASTRUTTURA NAPOLI

Sono presenti:

per la Società: Gallini – DTP NA; De Micco – Personale e Organizzazione Na-Rc;

per le OO.SS. i sigg. Taddeo (FILT); La Rocca (FIT); Moccia (UILT); D'Aloia (UGL); Imperatore (FAST), Borgese (ORSA)

per la RSU i rappresentanti indicati all'allegato A

Le Parti si sono incontrate in data odierna in coerenza con quanto convenuto nel verbale di accordo del 21 maggio 2012 al punto 2.4, in riferimento alla presentazione dei piani di attività trimestrali per gli impianti di esercizio del settore manutenzione della DTP di Napoli.

La Società ha illustrato il numero delle lavorazioni notturne pianificate per il trimestre aprile-giugno 2014 per ciascun CdL della DTP di Napoli, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

La Società ribadisce che le lavorazioni notturne saranno effettuate nel pieno rispetto degli accordi in essere. In presenza di impianti nei quali necessita, per le attività programmate nel trimestre, un apporto di risorse anche da altri impianti non nelle stesse condizioni, la Società precisa che le stesse saranno reperite prioritariamente con trasferimenti temporanei disposti secondo i criteri previsti dal vigente CCNL e, in assenza, con personale in trasferta dando in quest'ultimo caso, priorità agli impianti del medesimo reparto.

A margine dell'incontro la Società conferma il piano di formazione interessante i cantieri meccanizzati e finalizzato al conseguimento delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni di Tecnico della Manutenzione. **E CAPI TECNICI.**

La Società si impegna a verificare la situazione delle posizioni di Tecnico della Manutenzione in tutti i CdL della DTP di Napoli e ne darà comunicazione alle OOSS/RSU già nel corso del prossimo incontro anche al fine di un eventuale sviluppo di carriera.

PER LA SOCIETA'



PER LE OOSS

FILT CGIL

FIT CISL

UILTRASPORTI


UGL TRASPORTI

FAST FERROVIE

ORSA FERROVIE



PER LA RSU N. 20



ELENCO PARTECIPANTI RIUNIONE DEL 26 MARZO 2014
 Riunione tenutasi a Napoli dalle ore 10.00 alle ore

COGNOME	NOME	MATRICOLA	IMPIANTO DI APPARTENENZA	RICHIESTA DI PERMESSO		Firma dei partecipanti
				retribuito	non retribuito	
ABBATE	PASQUALE	919151	Reparto Patrimonio, Espropri ed Attraversamenti NA	S1		<i>Alberto</i>
ACCARDO	ROSARIO	834924	Reparto Sede, Opere d'Arte, Fabbricati, Impianti Speciali NA	S1		<i>Roberto</i>
BARONE	FELICE	918982	Impianti di Segnalamento Zona Nocera Inferiore	NO		<i>Roberto</i>
BERNARDO	ANTONIO	839393	Tronco Lavori Telesse			
BRONZO	VINCENZO	851180	Impianti di Segnalamento Zona Telesse			
CERBONE	GIUSEPPE	890954	Diagnostica NA			
CIGNI	MARIANO	850620	Nucleo Mezzi di Opera NA			
DE MASI	LORENZO	898223	Trazione Elettrica Zona Minturno			
DE SIO	MASSIMILIANO	921413	Impianti di Segnalamento Zona Salerno	S1		<i>Roberto</i>
DIERRICO	STEFANO	855163	Impianti di Segnalamento Zona Aversa	S1		<i>Roberto</i>
DI SOMMA	PASQUALE	918911	Tronco Lavori Nocera Inferiore			
ESPOSITO	PAOLO	918134	Telecomunicazioni Zona SCC Napoli			
FICO	GENNARO	918156	Trazione Elettrica Zona Napoli Centrale	S1		<i>Roberto</i>
FORDELLONE	CORRADO	898010	Impianti di Segnalamento Zona Rocca Di Evandro	S1		<i>Roberto</i>
MAININI	VINCENZO	896977	Reparto Pianificazione Programmazione e Controllo UT Caserta			
MARINO	GIORGIO	855236	Squadra Ponti, Opere Metalliche NA			
MOCCHIA	MARIANO	921404	DOTTE CEI	S1		<i>Roberto</i>
NUNZIATO	CARMINE	852369	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata			
PAGLIARA	ANTONIO	921386	Trazione Elettrica Zona Cancello	S1		<i>Roberto</i>
PENNUCCI	NICOLA	853718	Tronco Lavori Avellino			
QUATTROCCHI	CINZIA	921306	Staff Segreteria PR NA			
RUSSO	CARMINE	921389	Tronco Lavori Napoli Centrale	A1		<i>Roberto</i>
SALVI	FRANCESCO	905429	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata	S1		<i>Roberto</i>
SCOGNAMIGLIO	RAFFAELE	903136	Reparto Logistica NA			
TORTORIELLO	MICHELE	903046	Tronco Lavori Baragiano			

Piano di attività UT Napoli Nodo - II Trimestre 2014

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Mese												Note		
						aprile					maggio				giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
	Revisione Scambi (MSA)	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAM1IS03	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
				NAM1TE03	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
				NAM1LV03	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso		Mergellina/Pozzuoli	NAM1TE04	N			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
				NAM1LV05	N			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
				Interr. P/D	N			5	5	5	5	5	5	5	5					
	Innalzamento marciapiedi		Napoli Campi Fl.	NAM1LV05	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Posa cavi e blindatura		Gricignano-B.Gricignano	NAM1LV02	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
				NAM1TE05	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
				Interr. P/D	D	5	5	5												
	Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	NAM1LV02	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
				NAM1IS01	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
				NAM1TE01	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
				Interr. P/D	D	5	5	5												
	Costruzione Rampa Disabili Marciapiede a servizio 2° e 3° Binario		Sessa Aurunca	NAM1LV08	N															
				Interr. P/D	N															

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						aprile					maggio				giugno				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg											
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
NAM1IS03	Zona IS Napoli C.le	Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	5 x 5gg	
		Revisione Scambi (MSA)			N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		SSE Poggioreale	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	
		Galleria Flegrea		Napoli Campi Fl.	N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Rinnovo Deviatori		Napoli Campi Fl.	N							2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
NAM1IS05	Zona IS Aversa	Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore	N														
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		Aversa	N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	12	12	12	12	12	12	12	17	17	17	17	
NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massicciata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N	2 x 4gg	2 x 4gg												
		Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing Minturno		Minturno	N														
		Fase armamento-Right Sizing		Minturno	N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	23	23	31	31	31	23	23	35	35	32	32	32

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)													
						aprile					maggio				giugno			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NAM11S24	Zona IS Afragola	Completamento Lavori Collegamento N/S	Roma - Napoli (AV/AC)	B. Roma SUD - B. Roma NORD	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	3	3	13	13	13	13	13	13	13	13	13	3	3

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)															
						aprile					maggio				giugno					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
NAM1LV02	Tronco LV Cancellò	Posa cavi e blindatura		Gricignano-B.Gricignano	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	16	
NAM1LV03	Tronco LV Napoli C.le	Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg		
		Revisione Scambi (MSA)			N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		SSE Poggioreale	N															
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
NAM1LV05	Tronco LV Napoli Campi Flegrei	Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso		Mergellina/Pozzuoli	N			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
		Innalzamento marciapiedi		Napoli Campi Fl.	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
		Galleria Flegrea		Napoli Campi Fl.			4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg		
		Rinnovo Deviatori		Napoli Campi Fl.	N								3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	4	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
NAM1LV06	Tronco LV Aversa	Demolizione e Adeguamento TE - Rightsizing	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore	N															
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		Aversa	N		4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg	4 x 5gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	11		
NAM1LV07	Tronco LV Villa Literno	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				
NAM1LV08	Tronco LV Minturno	Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massicciata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N	6 x 4gg	6 x 4gg													
		Demolizione e Adeguamento TE - Rightsizing Minturno		Minturno	N															
		Fase armamento-Right Sizing		Minturno	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg												
		Messa in sicurezza Galleria del Massiccio		Sessa A. - Falciano	N															

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						aprile					maggio				giugno				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Costruzione Rampa Disabili Marciapiede a servizio 2° e 3° Binario		Sessa Aurunca	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	35	35	43	43	43	35	35	51	51	51	51	51	51	
NAM1LV24	Tronco LV Afragola	Completamento Lavori Collegamento N/S		B. Roma SUD - B. Roma NORD	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	10	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16	6	6

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						aprile					maggio				giugno				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg											
		Impermeabilizzazione Pensiline		Cancellò	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	6	6	22	6	6	6	6	6	6	6	6	6
NAM1TE03	Zona TE Napoli C.le	Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le			N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Revisione Scambi (MSA)		Napoli C.le	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Literno	N														
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		SSE Poggioreale	N														
		Impermeabilizzazione Pensiline		Napoli C.le	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	22	62	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso		Mergellina/Pozzuoli	N			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Minturno	N	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Literno	N														
		Galleria Flegrea		Napoli Campi Fl.	N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Rinnovo Deviatori + Ordinaria Manutenzione		Napoli Campi Fl.	N								2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg							
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	28	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Demolizione e Adeguamento TE - Rightsizing		Frattamaggiore	N														
		Posa cavi e blindatura		Gricignano-B.Gricignano	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg											
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Literno	N														

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						aprile					maggio				giugno				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		Aversa	N		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	62	62	62	62
NAM1TE06	Zona TE Villa Litterno	Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Litterno	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massicciata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N	2 x 4gg	2 x 4gg												
		Demolizione e Adeguamento TE - Rightsizing Minturno		Minturno	N														
		Fase armamento-Right Sizing		Minturno	N	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg											
		Messa in sicurezza Galleria del Massiccio		Sessa A. - Falciano	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Litterno	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	48	48	56	56	56	48	48	56	56	26	26	26	26		
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg		
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Litterno	N														
		Completamento Lavori Collegamento N/S		B. Roma SUD - B. Roma NORD	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg		
		Blindatura Cavidotti		PM Casoria - PC Vesuvio	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg			
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	6	6	16	16	16	16	16	12	12	12	12	2	2		

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

CdL	aprile				maggio				giugno				apr. Tot.	magg Tot.	giug. Tot.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massiciata MINTURNO - SESSA A.													80	0	0	
NAM1LV08	24	24												48		
NAM1IS06	8	8												16		
NAM1TE07	8	8												16		
Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing Minturno													0	0	0	
NAM1LV08																
NAM1IS06																
NAM1TE07																
Fase armamento-Right Sizing Minturno													0	0	0	
NAM1LV08	6	6	6											18		
NAM1IS06	2	2	2											6		
NAM1TE07	6	6	6											18		
Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing FRATTAMAGGIORE													0	0	0	
NAM1LV06																
NAM1IS05																
NAM1TE05																
Messa in sicurezza Galleria del Massico													0	0	0	
NAM1LV08																
NAM1TE07																
Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le													250	200	200	
NAM1TE05	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40
NAM1IS03	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	125	100	100
NAM1LV03	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	60	60
Revisione Scambi (MSA) NAPOLI C.LE													150	120	120	
NAM1IS03	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40
NAM1TE03	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20
NAM1LV03	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	60	60
Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso MERGELLINA/POZZUOLI													30	40	30	
NAM1TE04			5	5	5	5	5	5	5					15	20	15
NAM1LV05			5	5	5	5	5	5	5					15	20	15
Innalzamento marciapiedi CAMPI FL													25	20	20	
NAM1LV05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20
Blindatura Cavidotti PM Casoria - PC Vesuvio													25	20	20	
NAM1TE24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20
Completamento Lavori Collegamento N/S													100	80	80	
NAM1IS24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20
NAM1LV24	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40
NAM1TE24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20
Costruzione Rampa Disabili Marciapiede a servizio 2° e 3° Binario SESSA A.													0	0	0	
NAM1LV08																
Rinnovo Galleria Flegrea													160	160	160	
NAM1IS04		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40
NAM1LV05		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	80	80	80
NAM1TE04		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	40	40
Sostituzione Deviatori con campata di binario SSE POGGIOREALE													0	0	0	
NAM1IS03																
NAM1LV03																
NAM1TE03																
Rinnovo Deviatori NAPOLI CAMPI FL.													0	42	84	
NAM1IS04							6	6	6	6	6	6	6		12	24
NAM1LV05							9	9	9	9	9	9	9		18	36
NAM1TE04							6	6	6	6	6	6	6		12	24
Impermeabilizzazione Pensiline NAPOLI C.LE													0	0	0	

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

CdL	aprile					maggio				giugno				apr.	magg.	giug.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tot.	Tot.	Tot.
NAM1TE03																
Impermeabilizzazione Pensiline CANCELO														25	20	20
NAM1TE01	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	20

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	aprile					maggio					giugno				apr.	magg.	giug.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno personale n° totale agenti per settimana e per mese	Sostituzione Filo Sagomato - Tratte di giurisdizione Zona TE Minturno															170	136	136
	NAM1TE03	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24
	NAM1TE04	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32
	NAM1TE05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24
	NAM1TE06	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16
	NAM1TE07	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24
	NAM1TE24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16
	Sostituzione Filo Sagomato - Tratte di giurisdizione Zona TE VILLA LITERNO															0	0	0
	NAM1TE03																	
	NAM1TE04																	
	NAM1TE05																	
	NAM1TE06																	
	NAM1TE07																	
	NAM1TE24																	
Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte															720	564	540	
NAM1IS01																		
NAM1IS02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1IS03	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1IS04	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1IS05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1IS06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1IS24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1LV02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV03	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
NAM1LV05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV07	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16	
NAM1LV24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE03	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1TE04	6	6	6	6	6	6	6								30	12		
NAM1TE05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE07	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	30	24	12	
NAM1TE24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	

Piano di attività UT Napoli Nodo - I Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	aprile					maggio					giugno				apr.	magg.	giug.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tot.	Tot.	Tot.	
NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Tot. notti																
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 6	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 14	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,1	1,7	1,7	
NAM1IS03	Zona IS Napoli C.le	Tot. notti	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	235	188	188	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 22	Media agente	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10,7	8,5	8,5	
NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Tot. notti	12	22	22	22	22	22	22	28	28	28	28	28	100	100	112	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	9,1	9,1	10,2	
NAM1IS05	Zona IS Aversa	Tot. notti	6	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	70	64	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	5,8	5,3	5,3	
NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Tot. notti	16	16	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	52	24	24	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	1,3	1,3	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3	2,0	2,0	
NAM1IS24	Zona IS Afragola	Tot. notti	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	85	68	68	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	9,4	7,6	7,6	
NAM1IS01	REPARTO IS	Tot. notti	104	124	116	114	114	114	114	120	120	120	120	120	572	468	480	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 86	Media agente	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	6,7	5,4	5,6	
NAM1LV02	Tronco LV Cancellò	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 14	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,1	1,7	1,7	
NAM1LV03	Tronco LV Napoli C.le	Tot. notti	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	190	152	152	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 13	Media agente	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	14,6	11,7	11,7	
NAM1LV05	Tronco LV Campi Flegrei	Tot. Notti	11	31	36	36	36	36	36	45	45	40	40	40	150	162	160	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,0	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	3,6	3,6	3,6	13,6	14,7	14,5	
NAM1LV06	Tronco LV Aversa	Tot. notti	6	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	110	104	104	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	0,7	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	12,2	11,6	11,6	
NAM1LV07	Tronco LV Villa Literno	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 6	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,0		
NAM1LV08	Tronco LV Minturno	Tot. notti	34	34	10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	86	16	16	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	4,9	4,9	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	12,3	2,3	2,3	
NAM1LV24	Tronco LV Afragola	Tot. notti	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	80	64	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	8,9	7,1	7,1	
NAM1LV01	REPARTO LV	Tot. notti	117	157	138	132	132	132	132	141	141	136	136	136	676	546	544	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 69	Media agente	1,7	2,3	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	9,8	7,9	7,9	
NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Tot. notti	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	55	44	44	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 8	Media agente	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	6,9	5,5	5,5	
NAM1TE03	Zona TE Napoli C.le	Tot. notti	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	165	132	132	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 15	Media agente	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,0	8,8	8,8	
NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Tot. notti	14	24	29	29	29	29	29	29	29	24	24	24	125	116	96	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	1,2	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,0	2,0	2,0	10,4	9,7	8,0	
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Tot. notti	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	88	88	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	9,1	8,0	8,0	
NAM1TE06	Zona TE Villa Literno	Tot. notti	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	7,1	5,7	5,7	
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Tot. notti	26	26	18	12	12	12	12	12	12	9	9	9	94	48	36	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	2,6	2,6	1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	9,4	4,8	3,6	
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Tot. notti	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	80	80	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	14,3	11,4	11,4	
NAM1TE01	REPARTO TE	Tot. notti	126	146	143	137	137	137	137	137	137	129	129	129	689	548	516	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 70	Media agente	1,8	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	9,8	7,8	7,4	

Impegno medio notti per agente

Attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note
					Aprile				Maggio				Giugno				
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	NAM3TE16	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	VERBALE ATTIVO
			Interr. P/D	D	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	NAM3TE16	N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	VERBALE ATTIVO
			Interr. P/D	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RINNOVO TE ST.VAIRANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	NAM3TE16	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	VERBALE ATTIVO
			Interr. P/D	D	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE DA Km.203+700 A Km.205+100 (Bonifica bombe in st.Capua)	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA	NAM3LV22	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg									VERBALE ATTIVO
			Interr. P/D	D	5	5	5	5									
LAVORI DI ADEGUAMENTO BLOCCHI DI FONDAZIONE AI PALI "RA" ED ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA' RILEVATE A SEGUITO DEL RINNOVO TE VAIRANO-ROCCA D'EVANDRO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-ROCCA D'EV.	NAM3LV04	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg									VERBALE ATTIVO
			NAM3TE08	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg									
			Interr. P/D	D	5	5	5	5									
RETTIFICA CURVA A SPARANISE CON PdL e C.M. Maggio	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	NAM3LV23	N							6 x 5gg	6 x 5gg	6 x 5gg				SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO
			NAM3IS20	N							3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg				
			NAM3TE16	N							2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
			Interr. P/D	N							5	5	5				
REVISIONE N.2 DEVIATOI ST.ROCCA D'EV.	Roma Napoli (via Cassino)	ROCCA D'EV.	NAM3LV04	N						3 x 5gg	3 x 5gg						SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO
			NAM3IS22	N						3 x 5gg	3 x 5gg						
			NAM3TE08	N						2 x 5gg	2 x 5gg						
			Interr. P/D	N						5	5						
REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	NAM3LV22	N									3 x 5gg	3 x 5gg			SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO
			NAM3IS23	N									3 x 5gg	3 x 5gg			
			NAM3TE02	N									2 x 5gg	2 x 5gg			
			Interr. P/D	N									5	5			
SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA(Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	N									3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO
			NAM3IS23	N									3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	
			NAM3TE02	N									2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
			Interr. P/D	N									5	5	5	5	
RINNOVO DEVIATOI ST.CASERTA 1A,27A (Cant.Mecc.)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	N										3 x 5gg	3 x 5gg		SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO
			NAM3IS23	N										3 x 5gg	3 x 5gg		
			NAM3TE02	N										2 x 5gg	2 x 5gg		
			Interr. P/D	N										5	5		

Attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note			
					Aprile					Maggio				Giugno						
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26		
RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	NAM3LV22	N							3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3IS23	N								3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		3 x 2gg	
			NAM3TE02	N									2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		2 x 5gg	2 x 5gg
			Interr. P/D	N									5	5	5	5	5		5	5
ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	N		3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3IS23	N			3 x 5gg		3 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg							
			NAM3TE02	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
			Interr. P/D	N		5	5	5	5	5	5	5	5	5						
RINNOVO ARMAMENTO MIGNANO-ROCCA D'EV.: REGOLAZIONI IRS E ELIMINAZIONE DEVIATOIO PROVVISORI DI TORA	Roma Napoli (via Cassino)	MIGNANO-ROCCA D'EV.	NAM3LV04	N							3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3IS22	N							3 x 5gg		3 x 5gg							
			NAM3TE08	N								2 x 5gg		2 x 5gg						
			Interr. P/D	N								5	5	5	5					
RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI	Termoli-Venafro	VAIRANO-VENAFRO	NAM3IS20	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					VERBALE ATTIVO		
			NAM3TE08	N			2 x 3gg		2 x 3gg		2 x 3gg									
			Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
TVCC AV/AC	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N.-PJ GRICIGNANO	NAM3TE02	N				1 x 2gg	1 x 2gg	1 x 2gg								VERBALE ATTIVO		
			Interr. P/D	N					2	2	2									
LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	NAM3LV23	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg									VERBALE ATTIVO		
			NAM3IS20	N		3 x 5gg		3 x 5gg												
			NAM3TE16	N		2 x 5gg		2 x 5gg												
			Interr. U	N	5	5	5	5	5											
LAVORI DI REGOLAZIONE IRS BINARI PARI E DISPARI TRA I Km.178/193	Roma Napoli AV/AC	1° BIV CASERTA N.- 1° B/PC GRICIGNANO	NAM3LV22	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg									VERBALE ATTIVO		
			NAM3IS23	N		3 x 5gg		3 x 5gg												
			NAM3TE02	N		2 x 5gg		2 x 5gg												
			Interr. U	N	5	5	5	5	5											
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3TE15	N										1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	VERBALE ATTIVO		
			NAM3TE18	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg						
			Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3LV21	D		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	VERBALE ATTIVO		
			NAM3IS19	D						2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg			
			Interr. P/D	D		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	

Attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												Note		
					Aprile					Maggio				Giugno					
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3LV21	N		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	VERBALE ATTIVO		
			NAM3TE18	N		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg			
			Interr. P/D	N		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	NAM3LV21	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg				SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3TE18	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
			Interr. U	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	SAN LORENZO - FRASSO	NAM3LV16	N										3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO	
			NAM3TE15	N											2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		2 x 4gg
			Interr. U	N											4	4	4		4
SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.	Aversa-Foggia	STAZ. VITULANO- VALLE MAD. - MADDALONI SUP.	NAM3LV16	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg					SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3TE15	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg							
			Interr. U	N	4	4	4	4	4	4	4	4							
LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	NAM3LV16	N									3 x 4gg	3 x 4gg			SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3LV18	N											2 x 4gg	2 x 4gg			
			NAM3LV21	N														2 x 4gg	
			NAM3TE15	N										2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg			
			NAM3TE18	N												2 x 4gg		2 x 4gg	
			Interr. U	N										4	4	4		4	4

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
						Aprile					Maggio				Giugno			
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	REVISIONE N.2 DEVIATOI ST.ROCCA D'EV.	Roma Napoli (via Cassino)	ROCCA D'EV.	N						3 x 5gg	3 x 5gg						
		RINNOVO ARMAMENTO MIGNANO-ROCCA D'EV.: REGOLAZIONI LRS E ELIMINAZIONE DEVIATOIO. PROVVISORI DI TORA	Roma Napoli (via Cassino)	MIGNANO-ROCCA D'EV.	N						3 x 5gg		3 x 5gg					
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	3	3	3	3	33	18	18	3	3	3	3	3
NAM3IS20	Zona IS Vairano	RETTIFICA CURVA A SPARANISE CON PdL e C.M. Maggio	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N						3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg					
		RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI	Termoli-Venafro	VAIRANO-VENAFRO	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
		LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	N		3 x 5gg		3 x 5gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
					N	10	31	16	31	16	13	28	28	28	6	6	6	
NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	N									3 x 5gg	3 x 5gg			
		SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA(Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N										3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
		RINNOVO DEVIATOI ST.CASERTA 1A,27A (Cant.Mecc.)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N												3 x 5gg	3 x 5gg
		RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	N						3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N			3 x 5gg		3 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg				
		LAVORI DI REGOLAZIONE LRS BINARI PARI E DISPARI TRA I Km.178/193	Roma Napoli AV/AC	1° BIV CASERTA N.- 1° B/PC GRICIGNANO	N		3 x 5gg		3 x 5gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
					N	0	21	21	21	21	17	17	17	17	36	36	36	
NAM3IS15	Zona IS Telese	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NAM3IS17	Zona IS Benevento	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NAM3IS19	Zona IS Savignano	RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	D						2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													
						Aprile					Maggio				Giugno				
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
NAM3IS16	Zona IS Avellino	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3IS25	Zona IS Campobasso	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	LAVORI DI ADEGUAMENTO BLOCCHI DI FONDAZIONE AI PALI "RA" ED ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITA' RILEVATE A SEGUITO DEL	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-ROCCA D'EV.	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg										
		REVISIONE N.2 DEVIATOI ST.ROCCA D'EV.	Roma Napoli (via Cassino)	ROCCA D'EV.	N						3 x 5gg	3 x 5gg							
		RINNOVO ARMAMENTO MIGNANO-ROCCA D'EV.; REGOLAZIONI LRS E ELIMINAZIONE DEVIATOIO PROVVISORI DI TORA	Roma Napoli (via Cassino)	MIGNANO-ROCCA D'EV.	N						3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 1gg	5 x 2gg	5 x 1gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	10	10	10	10	35	40	20	25	25	10	10	10	10
NAM3LV23	Tronco LV Vairano	RETTIFICA CURVA A SPARANISE CON PdL e C.M. Maggio	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N							6 x 5gg	6 x 5gg	6 x 5gg					
		LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	25	25	25	25	25	10	40	40	40	10	10	10	10	10
NAM3LV22	Tronco LV Capua	REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE DA Km.203+700 A Km.205+100 (Bonifica bombe in st.Capua)	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA	D	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg										
		REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	N										3 x 5gg	3 x 5gg			
		SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA(Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N											3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
		RINNOVO DEVIATOI ST.CASERTA 1A,27A (Cant.Mecc.)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N													3 x 5gg	3 x 5gg
		RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	N							3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
		ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N		3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					
		LAVORI DI REGOLAZIONE LRS BINARI PARI E DISPARI TRA I Km.178/193	Roma Napoli AV/AC	1° BIV CASERTA N. - 1° B/PC GRICIGNANO	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	25	40	40	40	40	30	30	30	30	55	55	55	55	55		
NAM3LV16	Tronco LV Telese	RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	SAN LORENZO - FRASSO	N										3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	
		SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.	Aversa-Foggia	STAZ. VITULANO- VALLE MAD. - MADDALONI SUP.	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg						
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N										3 x 4gg	3 x 4gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		5 x 2gg		5 x 2gg	5 x 2gg		5 x 2gg	5 x 2gg			5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	22	12	22	22	12	22	22	12	24	22	22	22	22

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
						Aprile					Maggio				Giugno			
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NAM3LV18	Tronco LV Benevento	RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	N											2 x 4gg	2 x 4gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N			4 x 3gg		4 x 3gg		4 x 3gg		4 x 3gg		4 x 3gg		4 x 3gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	12	0	12	0	12	0	12	0	20	8	12
NAM3LV21	Tronco LV Savignano	RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	D		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg
		RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg
		RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg				
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N													2 x 4gg
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		4 x 1gg		4 x 1gg		4 x 1gg		4 x 1gg		4 x 3gg		3 x 4gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	20	16	20	16	20	16	20	16	16	16	4	16
NAM3LV17	Tronco LV Avellino	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3LV25	Tronco LV Campobasso	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3LV26	Tronco LV Isernia	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	LAVORI DI ADEGUAMENTO BLOCCHI DI FONDAZIONE AI PALI "RA" ED ELIMINAZIONE DELLE DIFFORMITÀ RILEVATE A SEGUITO DEL	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO-ROCCA D'EV.	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg									
		REVISIONE N.2 DEVIATOI ST.ROCCA D'EV.	Roma Napoli (via Cassino)	ROCCA D'EV.	N						2 x 5gg	2 x 5gg						
		RINNOVO ARMAMENTO MIGNANO-ROCCA D'EV.: REGOLAZIONI LRS E ELIMINAZIONE DEVIATOIO PROVVISORI DI TORA	Roma Napoli (via Cassino)	MIGNANO-ROCCA D'EV.	N						2 x 5gg		2 x 5gg					
		RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI	Termoli-Venafro	VAIRANO-VENAFRO	N			2 x 3gg		2 x 3gg		2 x 3gg						
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	3	9	3	9	23	19	13	3	3	3	3	3
NAM3TE16	Zona TE Vairano	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	N	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg
		RINNOVO TE ST.VAIRANO	Roma Napoli (via Cassino)	VAIRANO	D	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		RETTIFICA CURVA A SPARANISE CON PdL e C.M. Maggio	Roma Napoli (via Cassino)	SPARANISE	N							2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
		LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	N		2 x 5gg		2 x 5gg									
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	2	15	5	15	5	5	15	15	15	5	5	5	5

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Aprile					Maggio				Giugno					
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
NAM3TE02	Zona TE Caserta	REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	N											2 x 5gg	2 x 5gg			
		SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA(Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N												2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		RINNOVO DEVIATOI ST.CASERTA 1A,27A (Cant.Mecc.)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N														2 x 5gg	2 x 5gg
		RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pianotano	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	N							2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N		1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					
		TVCC AV/AC	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N.-PJ GRICIGNANO	N				1 x 2gg	1 x 2gg	1 x 2gg									
		LAVORI DI REGOLAZIONE LRS BINARI PARI E DISPARI TRA I Km.178/193	Roma Napoli AV/AC	1° BIV CASERTA N.- 1° B/PC GRICIGNANO	N		2 x 5gg		2 x 5gg											
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 1gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	0	21	11	23	13	23	21	21	21	36	36	36	33		
NAM3TE15	Zona TE Telese	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N											1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	SAN LORENZO - FRASSO	N											2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	
		SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.	Aversa-Foggia	STAZ. VITULANO- VALLE MAD. - MADDALONI SUP.	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg							
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N									2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	8	14	14	14	14	14	14	14	14	27	27	19	19
NAM3TE18	Zona TE Savignano	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg							
		RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	
		RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg						
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N													2 x 4gg	2 x 4gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	13	22	22	22	22	22	22	22	12	12	20	20	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA														10	8	8
NAM3TE16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	8	8
RETTIFICA CURVA A SPARANISE CON PdL e C.M. Maggio															165	
NAM3LV23							30	30	30						90	
NAM3IS20							15	15	15						45	
NAM3TE16							10	10	10						30	
REVISIONE N.2 DEVIATOI ST.ROCCA D'EV.															80	
NAM3LV04						15	15								30	
NAM3IS22						15	15								30	
NAM3TE08						10	10								20	
REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.																80
NAM3LV22										15	15					30
NAM3IS23										15	15					30
NAM3TE02										10	10					20
SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA(Gestito da GL Caserta)																136
NAM3LV22										15	15	15	15		60	
NAM3IS23										9	9	9	9		36	
NAM3TE02										10	10	10	10		40	
RINNOVO DEVIATOI ST.CASERTA 1A,27A (Cant.Mecc.)																80
NAM3LV22											15	15			30	
NAM3IS23											15	15			30	
NAM3TE02											10	10			20	

n° totale agenti per notti per settimana e per mese
 LINEA CASERTA-CASSINO

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
		Impegno personale	RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro														124
	NAM3LV22						15	15	15	15	15	15	15	15		60	60
	NAM3IS23						6	6	6	6	6	6	6	6		24	24
	NAM3TE02						10	10	10	10	10	10	10	10		40	40
	ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)													110	60		
	NAM3LV22		15	15	15	15	5	5	5	5					60	20	
	NAM3IS23			15		15	5	5	5	5					30	20	
	NAM3TE02		5	5	5	5	5	5	5	5					20	20	
	RINNOVO ARMAMENTO MIGNANO-ROCCA D'EV.: REGOLAZIONI LRS E ELIMINAZIONE DEVIATOIO PROVVISORI DI TORA														110	15	
	NAM3LV04						15	15	15	15	15					60	15
	NAM3IS22						15		15							30	
	NAM3TE08						10		10							20	
	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI													62	46		
	NAM3IS20	10	10	10	10	10	10	10	10	10					50	40	
	NAM3TE08			6		6		6							12	6	
Impegno personale n° totale agenti per notte per settimana e per mese LINEA AV/AC	TVCC AV/AC													4	2		
	NAM3TE02				2	2	2								4	2	
	LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA													125			
	NAM3LV23	15	15	15	15	15									75		
	NAM3IS20		15		15										30		
	NAM3TE16		10		10										20		
	LAVORI DI REGOLAZIONE LRS BINARI PARI E DISPARI TRA I Km.178/193													125			
	NAM3LV22	15	15	15	15	15									75		
	NAM3IS23		15		15										30		
	NAM3TE02		10		10										20		

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO														25	20	20
NAM3TE15										5	5	5	5			20
NAM3TE18	5	5	5	5	5	5	5	5	5					25	20	
RADDOPPIO CERVARO-BOVINO														24	24	24
NAM3LV21		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
NAM3TE18		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE														40	32	
NAM3LV21	12	12	12	12	12	12	12	12	12					60	48	
NAM3TE18	8	8	8	8	8	8	8	8	8					40	32	
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE																32
NAM3LV16										12	12	12	12			48
NAM3TE15										8	8	8	8			32
SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.														40	24	
NAM3LV16	12	12	12	12	12	12	12	12						60	36	
NAM3TE15	8	8	8	8	8	8	8	8						40	24	
LIVELLAMENTO BINARIO																16
NAM3LV16									12	12					12	12
NAM3LV18											8	8				16
NAM3LV21													8			8
NAM3TE15									8	8	8				8	16
NAM3TE18												8	8			16

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese LINEA CASERTA-FOGGIA

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte																404
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese Linea CASERTA-CASSINO Linea CASERTA-FOGGIA Linea AV/AC	NAM3IS22		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12		
	NAM3IS20		6	6	6	6	3	3	3	3	6	6	6	6	24	12	24	
	NAM3IS23		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24	
	NAM3IS15		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
	NAM3IS17		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
	NAM3IS19		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
	NAM3IS16																	
	NAM3IS25																	
	NAM3LV04	10	10	10	10	10	5	10	5	10	10	10	10	10	50	30	40	
	NAM3LV23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40	
	NAM3LV22	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40	
	NAM3LV16		10		10	10		10	10			10	10	10	30	20	30	
	NAM3LV18			12		12		12		12		12		12	24	24	24	
	NAM3LV21		4		4		4		4		12		12		8	8	24	
	NAM3LV17																	
	NAM3LV25																	
	NAM3LV26																	
	NAM3TE08		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	
	NAM3TE16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	
	NAM3TE02		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	24	24	21	
NAM3TE15		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24		
NAM3TE18		3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	12	12	24		

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

		CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno medio notti per agente	NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	Tot. notti		3	3	3	3	33	18	18	3	3	3	3	12	72	12	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	2,8	1,5	1,5	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0	6,0	1,0	
	NAM3IS20	Zona IS Vairano	Tot. notti	10	31	16	31	16	13	28	28	28	6	6	6	6	104	97	24
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	2,8	1,5	2,8	1,5	1,2	2,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	9,5	8,8	2,2
	NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	Tot. notti		21	21	21	21	17	17	17	17	36	36	36	36	84	68	144
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3	7,6	6,2	13,1
	NAM3IS15	Zona IS Telesse	Tot. notti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	1,3	1,3
	NAM3IS17	Zona IS Benevento	Tot. notti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0
	NAM3IS19	Zona IS Savignano	Tot. notti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	1,6	1,6
	NAM3IS16	Zona IS Avellino	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3IS25	Zona IS Campobasso	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	Tot. notti	10	10	10	10	10	35	40	20	25	25	10	10	10	50	120	55
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	4,0	2,0	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0	5,0	12,0	5,5
	NAM3LV23	Tronco LV Vairano	Tot. notti	25	25	25	25	25	10	40	40	40	10	10	10	10	125	130	40
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	3,3	3,3	3,3	0,8	0,8	0,8	0,8	10,4	10,8	3,3
	NAM3LV22	Tronco LV Capua	Tot. notti	25	40	40	40	40	30	30	30	30	55	55	55	55	185	120	220
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	3,9	3,9	3,9	3,9	13,2	8,6	15,7
	NAM3LV16	Tronco LV Telesse	Tot. notti	12	22	12	22	22	12	22	22	12	24	22	22	22	90	68	90
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,2	2,2	1,2	2,2	2,2	1,2	2,2	2,2	1,2	2,4	2,2	2,2	2,2	9,0	6,8	9,0
NAM3LV18	Tronco LV Benevento	Tot. notti			12		12		12		12		20	8	12	24	24	40	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,8	0,7	1,1	2,2	2,2	3,6	
NAM3LV21	Tronco LV Savignano	Tot. notti	12	20	16	20	16	20	16	20	16	16	4	16	12	84	72	48	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,7	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,3	0,6	2,3	1,7	12,0	10,3	6,9	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - II° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

		CdL	Aprile					Maggio				Giugno				Apr.	Mag.	Giu.
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
NAM3LV17	Tronco LV Avellino	Tot. notti																
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAM3LV25	Tronco LV Campobasso	Tot. notti																
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAM3LV26	Tronco LV Isernia	Tot. notti																
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	Tot. notti		3	9	3	9	23	19	13	3	3	3	3	24	58	12	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,3	1,0	0,3	1,0	2,6	2,1	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3	2,7	6,4	1,3	
NAM3TE16	Zona TE Vairano	Tot. notti	2	15	5	15	5	5	15	15	15	5	5	5	5	42	50	20
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,2	1,4	0,5	1,4	0,5	0,5	1,4	1,4	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	3,8	4,5	1,8
NAM3TE02	Zona TE Caserta	Tot. notti		21	11	23	13	23	21	21	21	36	36	36	33	68	86	141
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	2,1	1,1	2,3	1,3	2,3	2,1	2,1	2,1	3,6	3,6	3,6	3,3	6,8	8,6	14,1
NAM3TE15	Zona TE Telesse	Tot. notti	8	14	14	14	14	14	14	14	14	27	27	19	19	64	56	92
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	3,4	3,4	2,4	2,4	8,0	7,0	11,5
NAM3TE18	Zona TE Savignano	Tot. notti	13	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	20	20	101	88	64
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,3	1,3	2,2	2,2	11,2	9,8	7,1

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse-Impianto	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															Note		
					Aprile					Maggio					Giugno							
					14(6gg)	15 (7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18 (4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)			
Lavori di ristrutturazione pensiline stazione Torre C.le e Pompei	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-Nocera Inferiore	NAM2TE09	N	3 x 4gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3x5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3x1gg			
			Interr. P/D	N	4	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	1		
Lavori di messa in sicurezza Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	NAM2LV13	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 1gg		
			NAM2TE12	N	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 1gg		
			NAM2TE14	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 1gg	
			Interr. P/D	N	4	5	5	5			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	
Lavori di ristrutturazione pensiline stazione Pontecagnano e Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Salerno - Battipaglia	NAM2TE12	N	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 1 gg			2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg									
			Interr.	N	3	3	3	1			3	3	3									
Manutenzione ordinaria TE	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	P.C. Vesuvio - B.Sarno	NAM2TE11	N	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg			3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x1gg		
			Interr.	N	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
Sostituzione casse induttive a Torricchio e cementificazione cavi	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.S.Lucia - Sarno																				
			NAM2IS21	N	2x3gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg								
			Interr.	N																		
Realizzazione impianto RTB a P.C. Vesuvio	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.Casoria - B.Sarno	NAM2LV12	N	1 x 2gg	1 x 2gg	1 x 1 gg															
			NAM2IS21				1 x 1 gg															
			NAM2TE11	N	1 x 2gg	1 x 2gg	1 x 1gg															
			Interr.	N	2	2	1															
Livellimento binari con C.M. per eliminazione difetti	Cancello - Sarno	Battipaglia - Potenza	NAM2LV14	N	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg														
			NAM2LV15	N																		
			Interr.	N	3	3	3	3														
Taglio vegetazione	Battipaglia - Potenza	Battipaglia - Potenza	NAM2LV14	N	2x 5 gg	2 x 5 gg	2x5gg	2x5gg							2 x 5 gg	2 x 5 gg	2 x 5 gg					
			NAM2LV15	N							2 x 5 gg	2 x 5 gg	2 x 5 gg	2 x 5 gg					2 x 5 gg	1 x 1 gg		
			Interr.	N	5	5	5	5			5	5	5	5								
Taglio vegetazione	Salerno - Nocera inf. via Cava	Salerno - Nocera inf. via Cava	NAM2LV11	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg		
			Interr.	N	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	
Taglio vegetazione	UT Napoli Nodo - Reparto Pianificazione, Programmazione e Controllo Cancelli - Sarno	Salerno - Nocera inf. via Cava	NAM2LV12	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg	Pag. 1 di 2	
			Interr.	N	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		1
Taglio vegetazione	Torre - Castellammare	Torre - Castellammare	NAM2LV10	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg		

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse- Impianto	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															Note
					Aprile					Maggio					Giugno					
					14(6gg)	15 (7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18 (4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)	
Taglio vegetazione	Forre - Castellanmare	Forre - Castellanmare	Interr.	N	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	1		
Taglio vegetazione	Salerno - Mercato S.Severino	Salerno - Mercato S.Severino	NAM2LV13	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg	
			Interr.	N	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	1		

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Aprile					Maggio					Giugno				
						14(6gg)	15 (7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18 (4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)
NAM1IS09	Zona IS Torre c.le	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM1IS10	Zona IS Nocera	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM1IS12	Zona IS Salerno	Riposizionamento cavi in galleria S.Lucia	Napoli-Battipaglia	B.S.Lucia - Salerno	N															
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM1IS13	Zona IS Battipaglia	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM1IS21	Zona IS Sarno	Sostituzione casse induttive a Torricchio e cementificazione cavi	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.S.Lucia - Sarno	N	2x3gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg					
		Realizzazione impianto RTB a P.C. Vesuvio	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.Casoria - B.Sarno				1 x 1 gg												
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	6	6	7	6	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															
						Aprile					Maggio					Giugno					
						14(6gg)	15(7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18(4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)	
NAM1LV10	Tronco LV Torre C.le	Taglio vegetazione	Torre - Castellammare	Torre - Castellammare		2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg	
					N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	6	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6
NAM1LV11	Tronco LV Nocera Inf.	Taglio vegetazione	Salerno - Nocera inf. via Cava	Salerno - Nocera inf. via Cava	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg	
					N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	6	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6
NAM1LV12	Tronco LV Sarno	Realizzazione impianto RTB a P.C. Vesuvio	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.Casoria - B.Sarno	N	1 x 2gg	1 x 2gg	1 x 1 gg													
		Taglio vegetazione	Cancello - Sarno	Cancello - Sarno	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	8	8	7	8	0	6	6	6	6	6	6	6	6	1
NAM1LV13	Tronco LV Salerno	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Biavio Santa Lucia-Salerno - Battipaglia	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 1gg	
		Taglio vegetazione	Salerno - Mercato San Severino	Salerno - Mercato San Severino	N	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg			2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	1 x 1gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	16	16	3
NAM1LV14	Tronco LV Battipaglia	livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	varie	N			2x3gg	2x3gg	2x3gg		2x3gg	2x3gg							2x3gg	2x3gg
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	0	0	6	6	6	0	6	6	0	0	0	0	6	6
NAM2LV15	Tronco LV Baragiano	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	Buccino - Potenza	N								2x3gg	2x3gg		2x3gg	2x3gg				
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Aprile					Maggio					Giugno				
						14(6gg)	15 (7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18 (4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)
NAMITE09	Zona TE Torre C.le	Lavori di ristrutturazione pensiline stazione Torre C.le e Pompei	Napoli-Battipaglia	Torre Centrale-Nocera Inferiore	N	3 x 4gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3x5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3x1gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	3
NAMITE11	Zona TE Sarno	Realizzazione impianto RTB a P.C. Vesuvio	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.Casoria - B.Sarno		1 x 2gg	1 x 2gg	1 x 1gg												
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg			3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	8	8	7	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	3
NAMITE12	Zona TE Salerno	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massicciata e rinnovamento	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	N	1 x 4gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 1gg
		Lavori di ristrutturazione pensiline stazione Pontecagnano e Battipaglia	Napoli-Battipaglia	Salerno - Battipaglia		2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 1 gg			2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg						
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N															
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	11	11	7	0	0	11	11	11	5	5	5	5	5	5
NAMITE14	Zona TE Baragiano	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massicciata e rinnovamento	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 1gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	5	5	5	5	0	0	5	8	5	5	5	5	5	5	5

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

Previsione di massima dell'impegno medio x agente

	CdL	Aprile					Maggio					Giugno			Aprile	Maggio	Giugno
		14(6gg)	15 (7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18 (4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)	Tot.

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

Previsione di massima dell'impegno medio x agente

	CdL	Aprile					Maggio					Giugno					Aprile	Maggio	Giugno	
		14(6gg)	15 (7gg)	16(7gg)	17(7gg)	18(3gg)	18 (4gg)	19(7gg)	20(7gg)	21(7gg)	22(7gg)	23(7gg)	24(7gg)	25(7gg)	26(7gg)	27(1gg)	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno medio notti per agente	NAM1IS09	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS10	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS12	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS13	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS21	Tot. notti	6	6	7	6	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	49	24	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	2	
	NAM1LV10	Tot. notti	6	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	1	73	24	25
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	8	3	3
	NAM1LV11	Tot. notti	6	6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	1	73	24	25
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	3	3	3
	NAM1LV12	Tot. notti	8	8	7	8	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	1	31	24	25
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,7	0,7	0,6	0,7	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	3	2	2
	NAM1LV13	Tot. notti	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	3	64	64	67
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,3	6	6	7
	NAM1LV14	Tot. notti	0	0	6	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	6	6	18	12	12
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2	1	1
	NAM1LV15	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0	12	12
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0	1	1
	NAM1TE09	Tot. notti	12	15	15	15	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	3	57	60	63
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,9	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	4	5	5
	NAM1TE11	Tot. notti	8	8	7	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	3	29	24	27
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,0	1,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	4	3	3
NAM1TE12	Tot. notti	10	11	11	7	0	0	11	11	11	5	5	5	5	5	5	39	38	25	
Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	1,3	1,4	1,4	0,9	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	5	5	3	
NAM1TE14	Tot. notti	5	5	5	5	0	0	5	8	5	5	5	5	5	5	5	20	23	25	
Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2	3	3	

RISORSE	Lavoro N/D	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	Tipo di attività
NA00TLC1	N	3 notti per 2 agenti	3 notti per 2 agenti	3 notti per 2 agenti	Verifica telefonia selettiva nelle gallerie tra Battipaglia e Formia
NA00TLC2	N	3 notti per 4 agenti	4 notti per 4 agenti	4 notti per 4 agenti	Ripristino cavi TT principalmente sulla linea AC/AV
NA00TLC3	N	3 notti per 2 agenti	4 notti per 2 agenti	4 notti per 2 agenti	Verifica e ripristino Impianti RPG/UMTS nelle gallerie tra Battipaglia e Formia e sulla linea AC/AV
NA00TLC4	N	2 notti per 2 agenti	2 notti per 2 agenti	2 notti per 2 agenti	In ausilio agli interventi delle Zona TLC1A, TLC2 e TLC3 e verifica nuovi impianti TVCC linea AC-AV Roma Napoli

Piano di attività del Reparto SSE/LP Napoli 2° trimestre 2014

	CdL	APRILE					MAGGIO				GIUGNO				Apr.	Mag.	Giù.
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	Tot.	Tot.	Tot.
	VERIFICHE DI LEGGE																
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1	1	1	1	1										4		
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2																
	CICLICA SEZIONATORI																
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	1	4	4	3
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	5	5	5
	ATTIVITA' DI ORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI DI NOTTE																
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1	1		1		2		1		1	2			1	4	2	3
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2		1		1		1		1		1		1		2	2	2
	ATTIVAZIONI IMPIANTI																
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1														0	0	0
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2											2	2	2	0	0	6
	SOSTITUZIONE INTERRUTTORI MT - AT																
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1														0	0	0
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2							1	2	1					0	4	0