

VERBALE DELL'INCONTRO A LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVA TENUTOSI IL GIORNO 26 GIUGNO 2014 FRA LA SOCIETA' RFI E LE OO.SS. FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA DELLA REGIONE CAMPANIA CONGIUNTAMENTE ALLA RSU N. 20 INFRASTRUTTURA NAPOLI

Sono presenti:

per la Società: Gallini – DTP NA; De Micco – Personale e Organizzazione Sud;

per le OO.SS. i sigg. Taddeo (FILT); La Rocca (FIT); Sanità (UILT); D'Aloia (UGL); Vecchione, Leonelli (FAST); Basile (ORSA)

per la RSU i rappresentanti indicati all'allegato A

Le Parti si sono incontrate in data odierna in riferimento a quanto convenuto nel verbale di accordo del 21 maggio 2012 al punto 2.4 circa la presentazione dei piani di attività trimestrali per gli impianti operativi di esercizio del settore manutenzione della DTP di Napoli.

La Società ha illustrato il numero delle lavorazioni notturne pianificate per il trimestre luglio-settembre 2014 per ciascun CdL della DTP di Napoli, che si riporta in allegato al presente verbale.

Le lavorazioni notturne verranno effettuate nel pieno rispetto dell'accordo del 21 maggio 2012 così come adeguato dal verbale di accordo del 24 settembre 2012 relativo all'applicazione dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore.

La Società conferma le modalità operative trasmesse nel mese di luglio 2013 alle proprie strutture (zone e tronchi) finalizzate ad una omogeneizzazione dei comportamenti gestionali in presenza di eventi di carattere eccezionale e non preventivabile e le modalità operative trasmesse nel mese di gennaio alle proprie strutture in merito all'utilizzazione del personale reperibile che è chiamato ad intervenire nei giorni di sabato e/o domenica.


In presenza di impianti nei quali necessita, per le attività programmate nel trimestre, un apporto di risorse anche da altri impianti non nelle stesse condizioni, le stesse saranno reperite prioritariamente con trasferimenti temporanei disposti secondo i criteri previsti dal vigente CCNL e, in assenza, con personale in trasferta dando in quest'ultimo caso, priorità agli impianti limitrofi del medesimo reparto.

La Società in occasione dell'invio in trasferta per l'effettuazione di lavorazioni notturne garantirà quanto previsto contrattualmente in materia di vitto/alloggio. In particolare, nei casi che prevedono spostamenti dall'impianto di appartenenza con tempi di percorrenza di almeno un'ora, la Società assicura che la trasferta inizierà con la prestazione mattutina e cesserà con la prestazione notturna (continuativa senza rientro nella sede di appartenenza).







La Società comunica che è in corso una verifica relativamente alla copertura di posizioni presso i Cantieri Meccanizzati Armamento e la cui quantificazione sarà partecipata preventivamente alle OO.SS./RSU nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL e comunque entro il 15 luglio 2014, data nella quale verrà diffuso uno specifico avviso al personale.

Tenuto conto di quanto richiesto dalle OO.SS./RSU, successivamente sarà effettuata analoga verifica anche per gli impianti di linea.


PER LA SOCIETA'



PER LE OOSS

FILT CGIL 
FIT CISL 
UILTRASPORTI 
UGL TAF 
FAST FERROVIE 
ORSA FERROVIE 

PER LA RSU N. 20



Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)													Note	
						Luglio					agosto				settembre				
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39
	Rinnovo binario Pari e contemporaneo risanamento massiciata <u>attività esternalizzata</u>	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	NAM1LV08	N									6 x 4gg	6 x 4gg	6 x 4gg	6 x 4gg		
				NAM1IS06	N									2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		
				NAM1TE07	N									2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		
				Interr. P/D	N									4	4	4	4		
	Demolizione e Adeguamento TE - Rightsizing	Roma - Napoli (via Formia)	Stazione Minturno	NAM1LV08	N														
				NAM1IS06	N														
				NAM1TE07	N														
				Interr. P/D	N														
	Fase armamento Right Sizing	Roma - Napoli (via Formia)	Stazione Minturno	NAM1LV08	N														
				NAM1IS06	N														
				NAM1TE07	N														
				Interr. P/D	N														
	Demolizione e Adeguamento TE - Rightsizing <u>attività esternalizzata per l'armamento, internalizzata come TE</u>	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Stazione Frattamaggiore	NAM1LV06	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg									
				NAM1IS05	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg									
				NAM1TE05	N	8 x 5gg	8 x 5gg	8 x 5gg	8 x 5gg	8 x 5gg									
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5									
	Messa in sicurezza Galleria del Massiccio	Roma - Napoli (via Formia)	Sessa A. - Falciano	NAM1LV08	N														
				NAM1TE07	N														
				Interr. P/D	N														
	Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAM1TE03	N														
				NAM1IS03	N														
				NAM1LV03	N														
				Interr. P/D	N														

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

WBS	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)													Note	
						Luglio					agosto				settembre				
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		39
	Revisione Scambi (MSA)	Nodo di Napoli	Napoli C.le	NAM1IS03	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
				NAM1TE03	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
				NAM1LV03	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg					3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5					5	5	5	5	
	Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso		Mergellina/Pozzuoli	NAM1TE04	N														
				NAM1LV05	N														
				Interr. P/D	N														
	Innalzamento marciapiedi <u>attività esternalizzata</u>		Napoli Campi Fl.	NAM1LV05	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg									
				Interr. P/D	N	5	5	5	5	5									
	Posa cavi e blindatura <u>attività esternalizzata</u>		Gricignano-B.Gricignano	NAM1LV02	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
				NAM1TE05	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
				Interr. P/D	D	5	5												
	Posa cavi e blindatura <u>attività esternalizzata</u>		B.Gricignano-B. Ovest	NAM1LV02	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
				NAM1IS01	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
				NAM1TE01	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
				Interr. P/D	D	5	5												
	Costruzione Rampa Disabili Marciapiede a servizio 2° e 3° Binario		Sessa Aurunca	NAM1LV08	N														
				Interr. P/D	N														

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)													
						luglio					agosto				settembre			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	D	1 x 5gg	1 x 5gg											
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
NAM1IS03	Zona IS Napoli C.le	Fase 0-Nuovo PRG Napoli C.le	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N													
		Revisione Scambi (MSA)			N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		SSE Poggioreale	N													
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	22	22	22	22	22	12	12	12	12	22	22	22
NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg		
		Galleria Flegrea		Napoli Campi Fl.	N									2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Rinnovo Deviatori		Napoli Campi Fl.	N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	12	12	12	12	12	12	12	12	22	22	22	
NAM1IS05	Zona IS Aversa	Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg								
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		Aversa	N									2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	12	12	12	12	12	12	12	12	17	17	17	
NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massiccata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N										2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg
		Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing Minturno		Minturno	N													
		Fase armamento Right Sizing		Minturno	N													
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	6	6	6	14	14	14	

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						luglio					agosto				settembre				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NAM11S24	Zona IS Afragola	Completamento Lavori Collegamento N/S	Roma - Napoli (AV/AC)	B. Roma SUD - B. Roma NORD	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						luglio					agosto				settembre				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NAM1LV02	Tronco LV Cancellò	Posa cavi e blindatura		Gricignano-B.Gricignano	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	16	16	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
NAM1LV03	Tronco LV Napoli C.le	Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le	Nodo di Napoli	Napoli C.le	N														
		Revisione Scambi (MSA)			N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg				3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg		
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		SSE Poggioreale	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg	4 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	23	23	23	23	23	8	8	8	8	13	13	13	13
NAM1LV05	Tronco LV Napoli Campi Flegrei	Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso		Mergellina/Pozzuoli	N														
		Innalzamento marciapiedi		Napoli Campi Fl.	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg									
		Galleria Flegrea		Napoli Campi Fl.											6 x 5gg	6 x 5gg	6 x 5gg	6 x 5gg	
		Rinnovo Deviatori		Napoli Campi Fl.	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	11	11	11	11	11	6	6	6	6	11	11	11	11
NAM1LV06	Tronco LV Aversa	Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing	Villa Literno - Napoli (via Aversa)	Frattamaggiore	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg									
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		Aversa	N										6 x 5gg	6 x 5gg	6 x 5gg	6 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	16	16	16	16	16	6	6	6	6	36	36	36	36
NAM1LV07	Tronco LV Villa Literno	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte				N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg		
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
NAM1LV08	Tronco LV Minturno	Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massicciata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N									6 x 4gg	6 x 4gg	6 x 4gg	6 x 4gg		
		Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing Minturno		Minturno	N														
		Fase armamento Right Sizing		Minturno	N														
		Messa in sicurezza Galleria del Massiccio		Sessa A. - Falciano	N														

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)													
						luglio					agosto				settembre			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Costruzione Rampa Disabili-Marciapiede a servizio 2° e 3° Binario		Sessa Aurunca	N													
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	28	28	28
NAM1LV24	Tronco LV Afragola	Completamento Lavori Collegamento N/S		B. Roma SUD - B. Roma NORD	N													
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						luglio					agosto				settembre				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Posa cavi e blindatura		B.Gricignano-B. Ovest	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Impermeabilizzazione Pensiline		Cancellò	N														
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
NAM1TE03	Zona TE Napoli C.le	Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le			N														
		Revisione Scambi (MSA)		Napoli C.le	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg					1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	5 x 3gg	5 x 3gg	5 x 3gg	5 x 3gg	5 x 3gg									
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Literno	N														
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		SSE Poggioreale	N														
		Impermeabilizzazione Pensiline		Napoli C.le	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg	4 x 3gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	23	23	23	23	23	18	18	18	18	23	23	23	23	
NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso		Mergellina/Pozzuoli	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Minturno	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Literno	N														
		Galleria Flegrea		Napoli Campi Fl.	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		Rinnovo Deviatori + Ordinaria Manutenzione		Napoli Campi Fl.	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing		Frattamaggiore	N	8 x 5gg	8 x 5gg	8 x 5gg	8 x 5gg	8 x 5gg									
		Posa cavi e blindatura		Gricignano-B.Gricignano	D	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Literno	N														

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)														
						luglio					agosto				settembre				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Sostituzione Deviatori con campata di binario		Aversa	N										2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	51	51	46	46	46	12	12	12	12	22	22	22	22		
NAM1TE06	Zona TE Villa Litterno	Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg									
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Litterno	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massicciata	Roma - Napoli (via Formia)	Minturno - Sessa Aurunca	N										2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	
		Demolizione e Adeguamento TE - Rightizing Minturno		Minturno	N														
		Fase armamento Right Sizing		Minturno	N														
		Messa in sicurezza Galleria del Massiccio		Sessa A - Falciano	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Litterno	N														
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)	N	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	20	20	20				
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE	N														
		Sostituzione Filo Sagomato		Tratte di giurisdizione Zona TE Villa Litterno	N														
		Completamento Lavori Collegamento N/S		B. Roma SUD - B. Roma-NORD	N														
		Blindatura Cavidotti		PM Casoria - PC Vesuvio	N	1 x 5gg	1 x 5gg												
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

CdL	luglio					agosto					settembre				lugl. Tot.	ago Tot.	sett Tot.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Rinnovo binario pari e contemporaneo risanamento massiciata MINTURNO - SESSA A.														0	0	160	
NAM1LV08										24	24	24	24			96	
NAM1IS06										8	8	8	8			32	
NAM1TE07										8	8	8	8			32	
Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing Minturno														0	0	0	
NAM1LV08																	
NAM1IS06																	
NAM1TE07																	
Fase armamento-Right Sizing Minturno														0	0	0	
NAM1LV08																	
NAM1IS06																	
NAM1TE07																	
Demolizione e Adeguamento TE -Rightsizing FRATTAMAGGIORE														275	0	0	
NAM1LV06	10	10	10	10	10									50			
NAM1IS05	5	5	5	5	5									25			
NAM1TE05	40	40	40	40	40									200			
Messa in sicurezza Galleria del Massico														0	0	0	
NAM1LV08																	
NAM1TE07																	
Fase 0 Nuovo PRG Napoli C.le														0	0	0	
NAM1TE05																	
NAM1IS03																	
NAM1LV03																	
Revisione Scambi (MSA) NAPOLI C.LE														150	0	30	
NAM1IS03	10	10	10	10	10					10	10	10	10	50		10	
NAM1TE03	5	5	5	5	5					5	5	5	5	25		5	
NAM1LV03	15	15	15	15	15					15	15	15	15	75		15	
Impermeabilizzazione pensiline e sottopasso MERGELLINA/POZZUOLI														0	0	0	
NAM1TE04																	
NAM1LV05																	
Innalzamento marciapiedi CAMPI FL														25	0	0	
NAM1LV05	5	5	5	5	5									25			
Blindatura Cavidotti PM Casoria - PC Vesuvio														10	0	0	
NAM1TE24	5	5												10			
Completamento Lavori Collegamento N/S														0	0	0	
NAM1IS24																	
NAM1LV24																	
NAM1TE24																	
Costruzione Rampa Disabili Marciapiede a servizio 2° e 3° Binario SESSA A.														0	0	0	
NAM1LV08																	
Rinnovo Galleria Flegrea														0	0	200	
NAM1IS04										10	10	10	10			40	
NAM1LV05										30	30	30	30			120	
NAM1TE04										10	10	10	10			40	
Sostituzione Deviatori con campata di binario SSE POGGIOREALE														0	0	0	
NAM1IS03																	
NAM1LV03																	
NAM1TE03																	
Rinnovo Deviatori NAPOLI CAMPI FL.														0	0	0	
NAM1IS04																	
NAM1LV05																	
NAM1TE04																	
Impermeabilizzazione Pensiline NAPOLI C.LE														0	0	0	

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

CdL	luglio					agosto				settembre				lugl.	ago	sett
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tot.	Tot.	Tot.
NAM1TE03																
Impermeabilizzazione Pensiline CANCELO														0	0	0
NAM1TE01																

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	luglio					agosto					settembre				lugl.	ago	sett
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno personale n° totale agenti per settimana e per mese	Sostituzione Filo Sagomato - Tratte di giurisdizione Zona TE Minturno														120	0	0	
	NAM1TE03	15	15	15	15	15										75		
	NAM1TE04																	
	NAM1TE05																	
	NAM1TE06	9	9	9	9	9										45		
	NAM1TE07																	
	NAM1TE24																	
	Sostituzione Filo Sagomato - Tratte di giurisdizione Zona TE VILLA LITERNO														0	0	0	
	NAM1TE03																	
	NAM1TE04																	
	NAM1TE05																	
	NAM1TE06																	
	NAM1TE07																	
	NAM1TE24																	
Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte														720	576	564		
NAM1IS01																		
NAM1IS02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1IS03	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1IS04	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1IS05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1IS06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1IS24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1LV02	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV03	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	40	32	32	
NAM1LV05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV07	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1LV08	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	16	
NAM1LV24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE01	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE03	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48	
NAM1TE04	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE05	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE06	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
NAM1TE07	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	30	24	12	
NAM1TE24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	

Piano di attività UT Napoli Nodo - III Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	luglio					agosto					settembre				lugl.	ago	sett
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tot.	Tot.	Tot.	
NAM1IS01	Zona IS Scalo M/M	Tot. notti																
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 6	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NAM1IS02	Zona IS Cancellò	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 14	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,1	1,7	1,7	
NAM1IS03	Zona IS Napoli C.le	Tot. notti	22	22	22	22	22	12	12	12	12	22	22	22	110	48	88	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 22	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	5,0	2,2	4,0	
NAM1IS04	Zona IS Campi Flegrei	Tot. notti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	22	22	60	48	88	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,0	2,0	2,0	5,5	4,4	8,0		
NAM1IS05	Zona IS Aversa	Tot. notti	11	11	11	11	11	6	6	6	6	16	16	16	55	24	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3	4,6	2,0	5,3	
NAM1IS06	Zona IS Villa Literno	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	14	14	14	14	30	24	56	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	1,2	1,2	1,2	2,5	2,0	4,7	
NAM1IS24	Zona IS Afragola	Tot. notti	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	60	48	48		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	6,7	5,3	5,3		
NAM1IS01	REPARTO IS	Tot. notti	69	69	69	69	69	54	54	54	54	92	92	92	92	345	216	368
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 86	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	4,0	2,5	4,3
NAM1LV02	Tronco LV Cancellò	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 14	Media agente	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,1	1,7	1,7		
NAM1LV03	Tronco LV Napoli C.le	Tot. notti	23	23	23	23	23	8	8	8	8	23	23	23	115	32	92	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 13	Media agente	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,6	0,6	0,6	0,6	1,8	1,8	1,8	8,8	2,5	7,1	
NAM1LV05	Tronco LV Campi Flegrei	Tot. Notti	11	11	11	11	11	6	6	6	6	36	36	36	55	24	144	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	3,3	3,3	3,3	5,0	2,2	13,1	
NAM1LV06	Tronco LV Aversa	Tot. notti	16	16	16	16	16	6	6	6	6	6	6	6	80	24	24	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,9	2,7	2,7	
NAM1LV07	Tronco LV Villa Literno	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 6	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	4,0	4,0		
NAM1LV08	Tronco LV Minturno	Tot. notti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	28	28	28	20	16	112	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,0	4,0	4,0	2,9	2,3	16,0	
NAM1LV24	Tronco LV Afragola	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3,3	2,7	2,7		
NAM1LV01	REPARTO LV	Tot. notti	72	72	72	72	72	42	42	42	42	111	111	111	111	360	168	444
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 69	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6	0,6	0,6	1,6	1,6	1,6	1,6	5,2	2,4	6,4
NAM1TE01	Zona TE Cancellò	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 8	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,8	3,0	3,0		
NAM1TE03	Zona TE Napoli C.le	Tot. notti	32	32	32	32	32	12	12	12	12	17	17	17	160	48	68	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 15	Media agente	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,1	10,7	3,2	4,5	
NAM1TE04	Zona TE Campi Flegrei	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	16	16	16	30	24	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3	2,5	2,0	5,3		
NAM1TE05	Zona TE Aversa	Tot. notti	46	46	46	46	46	6	6	6	6	16	16	16	230	24	64	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	20,9	2,2	5,8	
NAM1TE06	Zona TE Villa Literno	Tot. notti	15	15	15	15	15	6	6	6	6	6	6	75	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	10,7	3,4	3,4		
NAM1TE07	Zona TE Minturno	Tot. notti	6	6	6	6	6	6	6	6	6	11	11	11	30	24	44	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	3,0	2,4	4,4		
NAM1TE24	Zona TE Afragola	Tot. notti	11	11	6	6	6	6	6	6	6	6	6	40	24	24		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	1,6	1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	5,7	3,4	3,4		
NAM1TE01	REPARTO TE	Tot. notti	122	122	117	117	117	48	48	48	48	78	78	78	595	192	312	
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 70	Media agente	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,1	1,1	1,1	8,5	2,7	4,5	

Impegno medio notti per agente

Attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													Note	
					Luglio					Agosto				Settembre					
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	NAM3TE16	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	VERBALE ATTIVO	
			Interr. P/D	N	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1		
REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	NAM3LV22	N		3 x 5gg	3 x 5gg												
			NAM3IS23	N		3 x 5gg	3 x 5gg												
			NAM3TE02	N		2 x 5gg	2 x 5gg												
			Interr. P/D	N		5	5												
SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	N										3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			
			NAM3IS23	N											3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
			NAM3TE02	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
			Interr. P/D	N											5	5	5		
RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	NAM3LV22	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg						
			NAM3IS23	N	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg					
			NAM3TE02	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					
			Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	NAM3LV22	N										3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg			
			NAM3IS23	N											3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg		
			NAM3TE02	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg		
			Interr. P/D	N											5	5	5		
RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI	Termoli-Venafro	VAIRANO-VENAFRO	NAM3IS20	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg						
			NAM3TE08	N			2 x 3gg		2 x 3gg		2 x 3gg								
			Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
TVCC AV/AC	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N.-PJ GRICIGNANO	NAM3TE02	N			2 x 2gg		1 x 2gg										
			Interr. P/D	N			2		2										
LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	NAM3LV23	N										3 x 5gg	3 x 5gg				
			NAM3IS20	N											3 x 5gg	3 x 5gg			
			NAM3TE16	N											2 x 5gg	2 x 5gg			
			Interr. P/D	N											5	5			
RIPRISTINO ALIMENTAZIONI (TRASFORMATORI) GRICIGNANO - S. TAMMARO -ANSALDO	Roma Napoli AV/AC	PT. S. TAMMARO.-PJ GRICIGNANO	NAM3TE02	N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg										
			Interr. P/D	N	2	2	2	2	2										
PROGETTO "SIRIO"	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N.-PJ GRICIGNANO	NAM3TE16	N			2 x 2gg		2 x 1gg										
			Interr. P/D	N			2		1										

Attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Risorse	Lavoro (N/D)	Numero Settimana													Note			
					Luglio					Agosto				Settembre							
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39				
UPGRADING TE, IS LINEA AV/AC PER VELOCITA' DI 360 KM./H	Roma Napoli AV/AC	P.CS.ANGELO-PJ-GRICIGNANO	NAM3TE08	N																SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO	
			Interr. P/D	N																	
PROTEZIONE E RIPRISTINO CAVIDOTTI (CEMENTAZIONE) LINEA AV/AC "TE"	Roma Napoli AV/AC	PM. TORA, PC PIGNATARO, VARIE BTS	NAM3TE08	N											2 x 3gg	2 x 3gg					
			NAM3TE16	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg							
			NAM3TE02	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg			
			Interr. P/D	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3TE15	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg							1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	VERBALE ATTIVO		
			NAM3TE18	N					1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg								
			Interr. P/D	N					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5
RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	NAM3LV21	N		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	VERBALE ATTIVO		
			NAM3TE18	N		2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg	2 x 3gg		2 x 3gg	
			Interr. P/D	N		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	NAM3LV21	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg						SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3TE18	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg								
			Interr. U	N	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	SAN LORENZO - FRASSO	NAM3LV16	N											3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3TE15	N												2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg		2 x 4gg	
			Interr. U	N												4	4	4		4	4
SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.	Aversa-Foggia	STAZ. VITULANO-VALLE MAD. - MADDALONI SUP.	NAM3LV16	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg							SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3TE15	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg									
			Interr. U	N	4	4	4	4	4	4	4	4									
LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	NAM3LV16	N										3 x 4gg	3 x 4gg				SI DEVE ANCORA REDIGERE VERBALE DI 2° LIVELLO		
			NAM3LV18	N											2 x 4gg	2 x 4gg					
			NAM3LV21	N														2 x 4gg			
			NAM3TE15	N										2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg					
			NAM3TE18	N												2 x 4gg	2 x 4gg				
Interr. U	N												4	4	4	4	4	4			

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																	
CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana											
						Luglio					Agosto				Settembre		
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
NAM3IS20	Zona IS Vairano	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI	Termoli-Venafro	VAIRANO-VENAFRO	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg				
		LIVELLAMENTO DEVIATORI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	N										3 x 5gg	3 x 5gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	19	19	19	19	19	19	19	19	19	9	24	24	9
NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N									3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
		RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Discarica Stazione di Venafro	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg				
		ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N										3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
		REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	N												
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	15	30	30	15	15	15	15	15	15	15	9	27	27	27	
NAM3IS15	Zona IS Telese	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N		4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NAM3IS17	Zona IS Benevento	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N		4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
NAM3IS19	Zona IS Savignano	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte		N		4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	4 x 1gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)		N	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																		
CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
						Luglio					Agosto				Settembre			
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
NAM3IS16	Zona IS Avellino	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAM3IS25	Zona IS Campobasso	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 1gg	5 x 2gg	5 x 1gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg		
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	10	10	10	10	5	10	5	10	10	10	10	
NAM3LV23	Tronco LV Vairano	LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	N										3 x 5gg	3 x 5gg		
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	10
NAM3LV22	Tronco LV Capua	SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA(Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N										3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
		RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg					
		ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N											3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
		REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	N		3 x 5gg	3 x 5gg										
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	10	40	40	40
NAM3LV16	Tronco LV Telese	RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	SAN LORENZO - FRASSO	N									3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	
		SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO P.P.L.L.	Aversa-Foggia	STAZ. VITULANO- VALLE MAD. - MADDALONI SUP.	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg					
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N									3 x 4gg	3 x 4gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		5 x 2gg		5 x 2gg	5 x 2gg		5 x 2gg	5 x 2gg			5 x 2gg	5 x 2gg	5 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	22	12	22	22	12	22	22	12	24	22	22	22

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																		
CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana												
						Luglio					Agosto				Settembre			
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
NAM3LV18	Tronco LV Benevento	LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N									3 x 4gg	3 x 4gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N			4 x 3gg		4 x 3gg		4 x 3gg				4 x 3gg		4 x 3gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	12	0	12	0	12	0	0	0	0	20	8
NAM3LV21	Tronco LV Savignano	RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg
		RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg				
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N									3 x 4gg	3 x 4gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		4 x 1gg		4 x 1gg		4 x 1gg		4 x 1gg		4 x 3gg		3 x 4gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	12	20	16	20	16	20	16	20	16	16	16	4	16
NAM3LV17	Tronco LV Avellino	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3LV25	Tronco LV Campobasso	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3LV26	Tronco LV Isernia	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N													
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI	Termoli-Venafro	VAIRANO-VENAFRO	N	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg					
		UPGRADING TE, IS LINEA AV/AC PER VELOCITA' DI 360 KM/H	Roma Napoli AV/AC	PC.SANGELO-PJ. GRICIGNANO	N											2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg
		PROTEZIONE E RIPRISTINO CAVIDOTTI (CEMENTAZIONE) LINEA AV/AC "TE"	Roma Napoli AV/AC	PM. TORA, PC PIGNATARO, VARIE BTS	N									2 x 3gg	2 x 3gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	9	9	15	9	15	9	15	9	9	15	25	19	19
NAM3TE16	Zona TE Vairano	RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA	Roma Napoli (via Cassino)	CAPUA-SPARANISE	N	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 4gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	2 x 1gg	
		LIVELLAMENTO DEVIATORI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA	Roma Napoli AV/AC	PC PIGNATARO e PM TORA	N										3 x 5gg	3 x 5gg		
		PROGETTO "SIRIO"	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N.-PJ GRICIGNANO	N			2 x 2gg		2 x 1gg								
		PROTEZIONE E RIPRISTINO CAVIDOTTI (CEMENTAZIONE) LINEA AV/AC "TE"	Roma Napoli AV/AC	PM. TORA, PC PIGNATARO, VARIE BTS	N									2 x 3gg	2 x 3gg			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	27	27	31	27	29	27	27	27	27	11	21	21	11

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Luglio					Agosto				Settembre					
						27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
NAM3TE02	Zona TE Caserta	SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N												3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	
		RINNOVO ARMIAMENTO TEANO-CAPUA binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pianatara	Roma Napoli (via Cassino)	TEANO-CAPUA	N	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg						
		ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)	Roma Napoli (via Cassino)	CASERTA	N													3 x 5gg	3 x 5gg	3 x 5gg
		REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.	Roma Napoli (via Cassino)	S.MARIA CV.	N		2 x 5gg	2 x 5gg												
		TVCC AV/AC	Roma Napoli AV/AC	PJ Caserta N.-PJ GRICIGNANO	N			2 x 2gg		1 x 2gg										
		RIPRISTINO ALIMENTAZIONI (TRASFORMATORI) GRICIGNANO - S. TAMMARO -ANSALDO	Roma Napoli AV/AC	PT. S. TAMMARO-PJ GRICIGNANO	N	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg	2 x 2gg										
		PROTEZIONE E RIPRISTINO CAVIDOTTI (CEMENTAZIONE) LINEA AV/AC "TE"	Roma Napoli AV/AC	PM. TORA, PC PIGNATARO, VARIE BTS	N													2 x 3gg	2 x 3gg	
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg	3 x 3gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	23	38	42	23	25	19	19	19	19	19	39	39	39		
NAM3TE15	Zona TE Telesse	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg								1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	SAN LORENZO - FRASSO	N												3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	
		SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.	Aversa-Foggia	STAZ. VITULANO- VALLE MAD. - MADDALONI SUP.	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg							
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N										3 x 4gg	3 x 4gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	13	19	19	19	14	14	14	14	14	27	27	19	19
NAM3TE18	Zona TE Savignano	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg								1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	
		RADDOPPIO CERVARO-BOVINO	Aversa-Foggia	CERVARO-BOVINO	N		1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	1 x 4gg	
		RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE	Aversa-Foggia	BOVINO - MONTECALVO	N	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg	3 x 4gg						
		LIVELLAMENTO BINARIO	Aversa-Foggia	Tratti saltuari Caserta - Bovino	N										3 x 4gg	3 x 4gg				
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N		3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 1gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	3 x 2gg	
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)					N	8	17	17	17	22	22	22	22	22	12	12	20	20

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																
Previsione di massima delle attività eseguite di notte																
CdL	Luglio					Agosto				Settembre				Lug.	Ago.	Set.
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.
RINNOVO TE VAIRANO-CAPUA													40	32	8	
NAM3TE16	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	2	2	2	40	32	8
REVISIONE DEVIATOIO 11B E RIGHT SIZING DEV.2A e 2B ST.S.MARIA CV.													80			
NAM3LV22		15	15											30		
NAM3IS23		15	15											30		
NAM3TE02		10	10											20		
SISTEMAZIONE FORBICE CASERTA (Gestito da GL Caserta)															102	
NAM3LV22											15	15	15			45
NAM3IS23											9	9	9			27
NAM3TE02											10	10	10			30
RINNOVO ARMAMENTO TEANO-CAPUA: binario Pari tratta Teano(e) - Capua (e) nonché del binario Dispari Stazione di Pignataro													155	124		
NAM3LV22	15	15	15	15	15	15	15	15	15					75	60	
NAM3IS23	6	6	6	6	6	6	6	6	6					30	24	
NAM3TE02	10	10	10	10	10	10	10	10	10					50	40	
ULTIMAZIONE RINNOVO ST.CASERTA (Gestito da GL Caserta)															102	
NAM3LV22											15	15	15			45
NAM3IS23											9	9	9			27
NAM3TE02											10	10	10			30
RINNOVO ARMAMENTO VAIRANO-VENAFRO: POSA E MESSA IN SICUREZZA CAVI													62	46		
NAM3IS20	10	10	10	10	10	10	10	10	10					50	40	
NAM3TE08			6		6		6							12	6	

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese
LINEA CASERTA-CASSINO

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Luglio					Agosto					Settembre				Lug.	Ago.	Set.
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese LINEA AV/AC	TVCC AV/AC															6		
	NAM3TE02			4		2										6		
	LIVELLAMENTO DEVIATOI OLEODINAMICI PC PIGNATARO E PM TORA																	80
	NAM3LV23											15	15				30	
	NAM3IS20											15	15				30	
	NAM3TE16											10	10				20	
	RIPRISTINO ALIMENTAZIONI (TRASFORMATORI) GRICIGNANO - S. TAMMARO -ANSALDO															20		
	NAM3TE02	4	4	4	4	4										20		
	PROGETTO "SIRIO"															6		
	NAM3TE16			4		2										6		
	UPGRADING TE, IS LINEA AV/AC PER VELOCITA' DI 360 KM./H																	30
	NAM3TE08											10	10	10			30	
	PROTEZIONE E RIPRISTINO CAVIDOTTI (CEMENTAZIONE) LINEA AV/AC "TE"															50	40	52
	NAM3TE08										6	6					12	
	NAM3TE16	10	10	10	10	10	10	10	10	10						50	40	
	NAM3TE02										10	10	10	10			40	

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																	
Previsione di massima delle attività eseguite di notte																	
	CdL	Luglio					Agosto				Settembre				Lug.	Ago.	Set.
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCM Tr. PM CERVARO-BOVINO														25	20	20	
	NAM3TE15	5	5	5	5					5	5	5	5	20		20	
	NAM3TE18					5	5	5	5	5				5	20		
RADDOPPIO CERVARO-BOVINO														24	24	24	
	NAM3LV21		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
	NAM3TE18		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24	
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE														40	32		
	NAM3LV21	12	12	12	12	12	12	12	12					60	48		
	NAM3TE18	8	8	8	8	8	8	8	8					40	32		
RICAMBIO SALTUARIO ROTAIE USURATE																32	
	NAM3LV16									12	12	12	12			48	
	NAM3TE15									8	8	8	8			32	
SEMPLIFICAZIONE INFRASTRUTTURA E RISANAMENTO PP.LL.														40	24		
	NAM3LV16	12	12	12	12	12	12	12						60	36		
	NAM3TE15	8	8	8	8	8	8	8						40	24		
LIVELLAMENTO BINARIO																16	
	NAM3LV16								12	12					12	12	
	NAM3LV18										8	8				16	
	NAM3LV21												8			8	
	NAM3TE15								8	8	8				8	16	
	NAM3TE18											8	8			16	

Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese LINEA CASERTA-FOGGIA

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014

Previsione di massima delle attività eseguite di notte

	CdL	Luglio					Agosto				Settembre				Lug.	Ago.	Set.
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte														566	450
Impegno personale n° totale agenti per notti per settimana e per mese Linea CASERTA-CASSINO Linea CASERTA-FOGGIA Linea AV/AC	NAM3IS22	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
	NAM3IS20	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
	NAM3IS23	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
	NAM3IS15		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
	NAM3IS17		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
	NAM3IS19		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16
	NAM3IS16																
	NAM3IS25																
	NAM3LV04	10	10	10	10	10	5	10	5	10	10	10	10	10	50	30	40
	NAM3LV23	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40
	NAM3LV22	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	40	40
	NAM3LV16		10		10	10		10	10			10	10	10	30	20	30
	NAM3LV18			12		12		12				12		12	24	12	24
	NAM3LV21		4		4		4		4		12		12		8	8	24
	NAM3LV17																
	NAM3LV25																
	NAM3LV26																
	NAM3TE08	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
	NAM3TE16	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
	NAM3TE02	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
	NAM3TE15		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24
	NAM3TE18		3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	12	12	24

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																				
Previsione di massima delle attività eseguite di notte																				
	CdL	Luglio					Agosto					Settembre				Lug.	Ago.	Set.		
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.			
impegno medio notti per agente	NAM3IS22	Zona IS Rocca D'Ev.	Tot. notti	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	36	36
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,8	3,0	3,0
	NAM3IS20	Zona IS Vairano	Tot. notti	19	19	19	19	19	19	19	19	9	24	24	9	95	76	66		
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,8	2,2	2,2	0,8	8,6	6,9	6,0		
	NAM3IS23	Zona IS S. Maria C.V.	Tot. notti	15	30	30	15	15	15	15	15	15	9	27	27	27	105	60	90	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	1,4	2,7	2,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,8	2,5	2,5	2,5	9,5	5,5	8,2	
	NAM3IS15	Zona IS Telesse	Tot. notti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3	1,3	1,3	
	NAM3IS17	Zona IS Benevento	Tot. notti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 8	Media agente	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	2,0	
	NAM3IS19	Zona IS Savignano	Tot. notti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	16	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6	1,6	1,6		
	NAM3IS16	Zona IS Avellino	Tot. notti																	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3IS25	Zona IS Campobasso	Tot. notti																	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 13	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3LV04	Tronco LV Rocca D'Ev.	Tot. notti	10	10	10	10	10	5	10	5	10	10	10	10	10	50	30	40	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	3,0	4,0		
	NAM3LV23	Tronco LV Vairano	Tot. notti	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	25	25	10	50	40	70	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,3	2,3	0,9	4,5	3,6	6,4	
NAM3LV22	Tronco LV Capua	Tot. notti	25	25	25	25	25	25	25	25	10	40	40	40	125	100	130			
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 12	Media agente	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	0,8	3,3	3,3	3,3	10,4	8,3	10,8			
NAM3LV16	Tronco LV Telesse	Tot. notti	12	22	12	22	22	12	22	22	12	24	22	22	90	68	90			
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	1,2	2,2	1,2	2,2	2,2	1,2	2,2	2,2	1,2	2,4	2,2	2,2	9,0	6,8	9,0			
NAM3LV18	Tronco LV Benevento	Tot. notti			12		12		12				20	8	12	24	12	40		
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 11	Media agente	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,8	0,7	1,1	2,2	1,1	3,6		

Piano di attività UT Nord Est Caserta - III° Trimestre 2014																			
Previsione di massima delle attività eseguite di notte																			
	CdL	Luglio					Agosto					Settembre				Lug.	Ago.	Set.	
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.		
In	NAM3LV21	Tronco LV Savignano	Tot. notti	12	20	16	20	16	20	16	20	16	16	4	16	12	84	72	48
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	1,7	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,9	2,3	2,3	0,6	2,3	1,7	12,0	10,3	6,9
	NAM3LV17	Tronco LV Avellino	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3LV25	Tronco LV Campobasso	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 7	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3LV26	Tronco LV Isernia	Tot. notti																
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 6	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	NAM3TE08	Zona TE Rocca D'Ev.	Tot. notti	9	9	15	9	15	9	15	9	15	25	19	19	57	42	78	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 9	Media agente	1,0	1,0	1,7	1,0	1,7	1,0	1,7	1,0	1,7	2,8	2,1	2,1	6,3	4,7	8,7	
	NAM3TE16	Zona TE Vairano	Tot. notti	27	27	31	27	29	27	27	27	27	11	21	21	11	141	108	64
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	2,7	2,7	3,1	2,7	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	1,1	2,1	2,1	1,1	14,1	10,8	6,4
	NAM3TE02	Zona TE Caserta	Tot. notti	23	38	42	23	25	19	19	19	19	39	39	39	151	76	136	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	2,3	3,8	4,2	2,3	2,5	1,9	1,9	1,9	1,9	3,9	3,9	3,9	15,1	7,6	13,6	
	NAM3TE15	Zona TE Telesse	Tot. notti	13	19	19	19	14	14	14	14	27	27	19	19	84	56	92	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 8	Media agente	1,6	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	3,4	3,4	2,4	2,4	10,5	7,0	11,5	
	NAM3TE18	Zona TE Savignano	Tot. notti	8	17	17	17	22	22	22	22	12	12	20	20	81	88	64	
		Agenti utilizzabili in lavori notturni n° 10	Media agente	0,8	1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	1,2	1,2	2,0	2,0	8,1	8,8	6,4	

spec.	n°ag	Lug. notti	Ago. Notti	Set. Notti	Lug notti/ag.	Ago notti/a g.	Set notti/ag.
IS	84	293	220	240	3,5	2,6	2,9
LV	84	423	322	418	5,0	3,8	5,0
TE	47	514	370	434	10,9	7,9	9,2
UT	215	1230	912	1092			

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2014

Descrizione	Linea (piano attività)	Tratto	Ragione- Impianto	Lavoro (N/D)	Numero Settimane												Note
					Luglio				Agosto				Settembre				
					29(6aD)	29(7aD)	30(7aD)	31(7aD)	12(8aD)	13(7aD)	14(7aD)	15(7aD)	16(7aD)	17(7aD)	18(7aD)	19(7aD)	
Lavori di messa in sicurezza Caldara Sarno Lusa	Nepesè Baripaglia	Irrigo Sarno Lusa-Salerno	NANAZIIV4	N	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	
				N	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig		
				N	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	
				N	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	1,5 h/ig	
Manutenzione ordinaria TI	Nepesè - Baripaglia	RSI Lusa - c/cforoma	NANAZIIV9	N	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig								
				N	2	2	2	2	2								
Taglio vegetazione	Torre C/Menore	Torre C/Menore	NANAZIIV9	D	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig							
				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Manutenzione ordinaria TI	Nepesè-Risero - Salerno LAV	P.C Vesuvio - Risero	NANAZIIV11	N	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig	3 h/ig							
				N	2	2	2	2	2	2							
Sostituzione casse indicatorie comunicazione crisi	Nepesè-Risero - Salerno LAV	RS Lusa - Sarno	NANAZIIV11	N	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig						
				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	
Illuminazione linee con CAM per illuminazione deficit	Baripaglia - Risero	Baripaglia - Risero	NANAZIIV14	N	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig							
				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
Taglio vegetazione	Baripaglia - Risero	Baripaglia - Risero	NANAZIIV14	N	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig						
				N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	
Taglio vegetazione	Salerno - Nocera inf via Gara	Salerno - Nocera inf via Gara	NANAZIIV14	D	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig							
				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
Taglio vegetazione	Carcado - Sarno	Sarno - Carcado	NANAZIIV12	D	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig							
				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
Taglio vegetazione	Salerno - Mercano SASSOVERO	Salerno - Mercano SASSOVERO	NANAZIIV15	N	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig	2,5 h/ig						
				N	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															
						Luglio					Agosto					Settembre					
						28(6gg)	29 (7gg)	30(7gg)	31(7gg)	32(4gg)	32 (3gg)	33(7gg)	34(7gg)	35(7gg)	36(7gg)	37(7gg)	38(7gg)	39(7gg)	40(7gg)	41(2gg)	
NAM1IS09	Zona IS Torre c.le	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAM1IS10	Zona IS Nocera	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAM1IS12	Zona IS Salerno	Riposizionamento cavi in galleria S.Lucia	Napoli-Battipaglia	B.S.Lucia - Salerno	N																
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAM1IS13	Zona IS Battipaglia	Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N																
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NAM1IS21	Zona IS Sarno	Sostituzione casse induttive a Torricchio e cementificazione cavi	Napoli-B.Sarno - Salerno LMV	B.S.Lucia - Sarno	N	2x3gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg	2x5gg		2 x 3 gg			2x3gg	2x5gg	2x5gg	2x3gg	2x3gg	2x1gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)			N	6	6	6	6	6	0	6			6	6	6	6	6	6	2

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana															
						Luglio					Agosto					Settembre					
						28(6gg)	29 (7gg)	30(7gg)	31(7gg)	32(4gg)	32 (3gg)	33(7gg)	34(7gg)	35(7gg)	36(7gg)	37(7gg)	38(7gg)	39(7gg)	40(7gg)	41(2gg)	
NAM1LV10	Tronco LV Torre C.le	Taglio vegetazione	Torre - Castellammare	Torre - Castellammare	D	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg	2x5gg		2 x 3gg			2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	2x 1gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	2
NAM1LV11	Tronco LV Nocera Inf.	Taglio vegetazione	Salerno - Nocera inf. via Cava	Salerno - Nocera inf. via Cava	D	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg		2 x 3gg			2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	2x 1gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	2
NAM1LV12	Tronco LV Sarno	Taglio vegetazione	Cancello - Sarno	Cancello - Sarno	D	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg		2 x 3gg			2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	2 x 1gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	2
NAM1LV13	Tronco LV Salerno	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia	Napoli-Battipaglia	Biavio Santa Lucia-Salerno - Battipaglia	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2x4gg	2x1gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 2gg	
		Taglio vegetazione	Salerno - Mercato San Severino	Salerno - Mercato San Severino	D	2x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg	2x5gg		2 x 3gg				2 x 3gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2 x 3gg	2 x 2gg
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	8	10	10	10	8	2	10			10	10	10	10	10	4
NAM1LV14	Tronco LV Battipaglia	livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	Battipaglia - Buccino	N	2 x 3 gg	2 x 3 gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg		2x3gg			2x3gg						
		Taglio vegetazione	Battipaglia - Potenza	Battipaglia - Buccino	N						2x1gg					2 x 5 gg	2 x 5 gg	2 x 5 gg	2 x 5 gg	2 x 2 gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	2	6	0	0	6	10	10	10	10	4
NAM2LV15	Tronco LV Baragiano	livellamento binari con cantiere meccanizzato	Battipaglia - Potenza	Buccino - Potenza	N										2x5gg	2x3gg	2x3gg	2x3gg	2x2gg		
		Taglio vegetazione	Battipaglia - Potenza	Buccino - Potenza	N	2x 5 gg	2 x 5 gg	2x5gg	2x5gg	2x4gg		2 x 5 gg			2 x 5 gg						
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	10	10	10	10	8	0	10	0	0	10	6	6	6	6	4

Piano di attività UT SE SALERNO - 3 Trimestre 2014

CdL	Impianto	Descrizione	Linea (piano attività)	Tratta	Lavoro (N/D)	Numero Settimana														
						Luglio					Agosto					Settembre				
						28(6gg)	29 (7gg)	30(7gg)	31(7gg)	32(4gg)	32 (3gg)	33(7gg)	34(7gg)	35(7gg)	36(7gg)	37(7gg)	38(7gg)	39(7gg)	40(7gg)	41(2gg)
NAMITE09	Zona TE Torre C.le	Manutenzione ordinaria TE	Napoli - Battipaglia	B.S.Lucia - Napoli S.Giovanni		3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg		3x2gg			3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	
		Totale notti-uomo previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6
NAMITE11	Zona TE Sarno																			
		Attività di ordinaria manutenzione da eseguirsi di notte			N	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg		3x2gg			3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x2gg	3x1gg
Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	6	3
NAMITE12	Zona TE Salerno	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massiciati e rinnovamento	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	N	2 x 4gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2x4gg	2x1gg	2 x 5gg			2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 5gg	2 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	8	10	10	10	8	2	10	0	0	10	10	10	10	10
NAMITE14	Zona TE Baragiano	Lavori miglioramento della sicurezza in Galleria Santa Lucia e lavori di risanamento massiciati e rinnovamento	Napoli-Battipaglia	Bivio Santa Lucia-Salerno	N	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1x4gg	1x1gg	1 x 5gg			1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 5gg	1 x 2gg
		Totale notti previste nella settimana (tenendo conto anche delle attività di manutenzione ordinaria)				N	5	5	5	5	4	2	5	0	0	5	5	5	5	5

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

Previsione di massima dell'impegno medio x agente

	CdL	Luglio					Agosto					Settembre					Luglio	Agosto	Settembre	
		28(6gg)	29 (7gg)	30(7gg)	31(7gg)	32(4gg)	32 (3gg)	33(7gg)	34(7gg)	35(7gg)	36(7gg)	37(7gg)	38(7gg)	39(7gg)	40(7gg)	41(2gg)	Tot.	Tot.	Tot.	
Impegno medio notti per agente	NAM1IS09	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS10	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS12	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS13	Tot. notti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1IS21	Tot. notti	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	2	68	12	26
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	6	1	2
	NAM1LV10	Tot. notti																0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1LV11	Tot. notti																0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1LV12	Tot. notti																0	0	0
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	NAM1LV13	Tot. notti	8	10	10	10	8	2	10	0	0	10	10	10	10	10	4	46	22	44
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,2	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	4	2	3
	NAM1LV14	Tot. notti	6	6	6	6	6	2	6	0	0	6	10	10	10	10	4	30	14	44
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,3	3	1	4
	NAM1LV15	Tot. notti	10	10	10	10	8	0	10	0	0	10	6	6	6	6	4	48	20	28
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	4	2	2
	NAM1TE09	Tot. notti	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	3	30	12	27
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	2	1	2
	NAM1TE11	Tot. notti	6	6	6	6	6	0	6	0	0	6	6	6	6	6	3	30	12	27
	Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,4	4	2	3
NAM1TE12	Tot. notti	8	10	10	10	8	2	10	0	0	10	10	10	10	10	4	46	22	44	

Piano di attività UT SE SALERNO - 2 Trimestre 2014

Previsione di massima dell'impegno medio x agente

	CdL	Luglio					Agosto					Settembre					Luglio	Agosto	Settembre
		28(6gg)	29 (7gg)	30(7gg)	31(7gg)	32(4gg)	32 (3gg)	33(7gg)	34(7gg)	35(7gg)	36(7gg)	37(7gg)	38(7gg)	39(7gg)	40(7gg)	41(2gg)	Tot.	Tot.	Tot.
Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,2	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	5	2	4	
NAMITE14	Tot. notti	5	5	5	5	4	2	5	0	0	5	5	5	5	2	24	12	22	
Agenti utilizzabili in lavori notturni n°	Media agente	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,3	3	2	3	

Piano di attività (notturna) del Reparto SSE/LP Napoli 3° trimestre 2014

	CdL	LUGLIO					AGOSTO				SETTEMBRE				Lug.	Ago.	Set.
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Tot.	Tot.	Tot.
		VERIFICHE DI LEGGE															
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1	1	1	1	1										4		
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2																
		CICLICA SEZIONATORI															
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1	1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	4	2	4
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	5	2	3
		ATTIVITA' DI ORDINARIA MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI DI NOTTE															
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1	1		1		2		1		1		1		1	4	2	2
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2		1		1		1		1		1		1	2	2	2	
		ATTIVAZIONI IMPIANTI															
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1									1				0	0	1	
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2								1		1	1	1	0	1	3	
		SOSTITUZIONE INTERRUTTORI MT - AT															
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC1													0	0	0	
N° NOTTI PER AGENTE	NA00SSC2									1	1	1		0	0	3	















PROGRAMMA TRIMESTRALE DELLE ATTIVITÀ DEI CANTIERI MECCANIZZATI D.T.P. - NAPOLI

Impianto	Attività	3° Trimestre 2014												Note
		Luglio		Agosto		Settembre		D		N				
CMA-UT-NE	Livello/Profiliatura Binario in Base Relativa Profiliatura a seguito ricarica massicciata Livello/profiliatura in base Relativa Scarico e trasporto materiali con carrello	Linea Av/Ac RM-NA (Segn. da treni diagnostici) per DTP Roma		X	Linea Av/Ac RM-NA; LMV (Segn. da treni diagnostici) Per DTP Napoli		X	Linea Cassino - Napoli		X	Linea Cassino - Napoli		X	Vedi nota 1
		Linea Av/Ac RM-NA (Segn. da treni diagnostici) per DTP Napoli		X	Linea Cassino - Napoli		X	Linea Cassino - Foggia		X	Linea Campobasso / Isernia		X	Vedi nota (1)
		Linea Avellino / Benevento		X	Linea Cassino - Napoli		X	Linea Campobasso / Isernia		X	Linea Campobasso / Isernia		X	Vedi nota (1)
CMA-UT-NN	Livello/Profiliatura Binario Soppressione deviatori Taglio Arbusti con mezzi manuali Taglio arbusti con carrello CBW 10	Tratta Venafro - Campobasso		X	Tratta Venafro - Campobasso		X	Tratta Benevento - Cervaro		X	Tratta Benevento - Cervaro		X	Vedi nota (1)
		Palma san Gennaro		X	Palma san Gennaro		X	Palma san Gennaro		X	Palma san Gennaro		X	Vedi nota (1)
		Pili linea Napoli - Salerno		X	Ambito Napoli Nodo		X	Ambito Napoli Nodo		X	Ambito Napoli Nodo		X	Vedi nota (1)
		Tratta Napoli - Battipaglia		X	Tratta Napoli - Battipaglia		X	Tratta Napoli - Battipaglia		X	Tratta Napoli - Battipaglia		X	Vedi nota (1)
CMA-UT-SE	Livello Binario e/o Deviatori Livello Binario e/o Deviatori	Linea Salerno- Battipaglia _Potenza		X	Linea Napoli - Salerno - Battipaglia		X	Linea Battipaglia Potenza		X	Linea Battipaglia Potenza		X	
		Linea Villa Literno - Giunturco		X	Gragnano- scalo Merid. Merchandise		X	Linea Napoli - Formia (Villa Literno.)		X	Linea Napoli - Formia (Villa Literno.)		X	

LEGENDA	
D	Attività diurne
N	Attività notturne

(1) Sulle tratte Campobasso/Venafro; Benevento/Cervaro; Battipaglia/Potenza; Livello presso DTP Roma, il personale interessato potrebbe richiedere ed usufruire dell'albergo.

Il Responsabile


COGNOME	NOME	MATRICOLA	IMPIANTO DI APPARTENENZA <small>(specificare chiaramente)</small>	RICHIESTA DI PERMESSO		Firma dei partecipanti
				retribuito	non retribuito	
ABBATE	PASQUALE	919151	Reparto Patrimonio, Espropri ed Attraversamenti NA			
ACCARDO	ROSARIO	834924	Reparto Sede Opere d'Arte, Fabbricati, Impianti Speciali NA	SI		
BARONE	FELICE	918892	Impianti di Segnalamento Zona Nocera Inferiore			
BERNARDO	ANTONIO	839393	Tronco Lavori Teleso			
BRONZO	VINCENZO	851180	Impianti di Segnalamento Zona Teleso			
CERBONE	GIUSEPPE	890954	Diagnostica NA			
CIGNI	MARIANO	850620	Nucleo Mezzi d'Opera NA			
DE MASI	LORENZO	898223	Trazione Elettrica Zona Minturno			
DE SIO	MASSIMILIANO	921413	Impianti di Segnalamento Zona Salerno	SI		
DIERRICO	STEFANO	855163	Impianti di Segnalamento Zona Aversa	SI		
DI SOMMA	PASQUALE	918911	Tronco Lavori Nocera Inferiore	SI		
ESPOSITO	PAOLO	918134	Telecomunicazioni Zona SCC Napoli	SI		
FICO	GENNARO	918156	Trazione Elettrica Zona Napoli Centrale	NO		
FORDELLONE	CORRADO	898010	Impianti di Segnalamento Zona Rocca D'Evandro	NO		
MAININI	VINCENZO	896977	Reparto Pianificazione Programmazione e Controllo UT Caserta	SI		
MARINO	GIORGIO	855236	Squadra Ponti, Opere Metalliche NA	SI		
MOCCHA	MARIANO	921404	DOTE CEI	SI		
NUINZIATO	CARMINE	852369	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata	SI		
PAGLIARA	ANTONIO	921386	Trazione Elettrica Zona Cancellio	SI		
PENNUCCI	NICOLA	853718	Tronco Lavori Avellino			
QUATTROCCHI	CINZIA	921306	Staff Segreteria PR NA			
RUSSO	CARMINE	921389	Tronco Lavori Napoli Centrale	SI		
SALVI	FRANCESCO	905429	Trazione Elettrica Zona Torre Annunziata	SI		
SCOGNAMIGLIO	RAFFAELE	903136	Reparto Logistica NA	SI		
TORTORIELLO	MICHELE	903046	Tronco Lavori Baragiano			